

Nº.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO ACTUAL	OBSERVACIONES
41	COMERCIAL CRISOL	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL, QUICHE	209399	149-2018-UCX	SAN JUAN COTZAL, QUICHE	Q. 2,669,848.04	41	20,000 HABITANTES	240 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	46.00%	LEVANTADO DE SUSPENSIÓN FECHA: 08 ABRIL 2019. SE OTORGA PROMESA DE OBRAS a partir del 30 de agosto 2019 y AUTORIZACIÓN DE O.C. y O.T.S. Resolución 01-138-2019 V/vef de fecha 23 de julio 2019.
42		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLATA GRANDE IKCAN, QUICHE	209398	150-2018-UCX	PLATA GRANDE IKCAN, QUICHE	Q. 3,811,317.70	41	8,571 HABITANTES	240 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE MALLA SALVAZANADA, INSTALACIÓN DE PORTÓN DE INGRESO PRINCIPAL, BANCA DE ACCESO, BANQUETAS.	EN EJECUCION	46.69%	LEVANTADO DE SUSPENSIÓN FECHA: 08 ABRIL 2019. SE OTORGA PROMESA DE OBRAS a partir del 30 de julio 2019 y AUTORIZACIÓN DE O.C. y O.T.S. y A.T.E. Resolución 01-133-2019 V/vef de fecha 20 de julio 2019.
43	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA	206196	151-2018-UCX	SOLOLA, SOLOLA	Q. 3,729,464.49	41	164,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	34.00%	LEVANTADO DE SUSPENSIÓN FECHA: 08 ABRIL 2019. SE OTORGA PROMESA DE OBRAS a partir del 30 de julio 2019 y AUTORIZACIÓN DE O.C. y O.T.S. Resolución 01-133-2019 V/vef de fecha 14 de julio 2019.
44	EMPRESA X.W.	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA	224376	159-2018-UCX	BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 4,187,151.82	41	125 ESTUDIANTES	390 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	44.47%	SE AUTORIZACION DE O.C. y O.T.S., Resolución 01-126-2019 V/vef de fecha 10 de julio 2019.
45	DIRYA	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA BHUKATAN, SANTA ROSA, CODIGO LUD: 06-10-0309-43	224215	160-2018-UCX	ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA BHUKATAN, SANTA ROSA	Q. 4,121,369.97	41	67 ESTUDIANTES	420 DIAS CALENDARIO	ING. MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	24.05%	SE AUTORIZACION DE O.C. y O.T.S., Resolución 01-109-2019 V/vef de fecha 02 de julio 2019.
46	EL DESVÍO	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA No. 71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, GUATEMALA, GUATEMALA	155983	161-2018-UCX	ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA BHUKATAN, SANTA ROSA	Q. 4,967,812.38	41	65 ESTUDIANTES	300 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCION	23.05%	SE AUTORIZACION DE O.C. y O.T.S., Resolución 01-106-2019 V/vef de fecha 02 de julio 2019.
47	SEGEISA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, GUATEMALA, GUATEMALA	NO APLICA	157-2018-UCX	CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 1,371,026.05	52	471 ESTUDIANTES	150 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE 6 MODULOS Y OBRA EXTERIOR, PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LAMINA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
48	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	REMOZAMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	NO APLICA	158-2018-UCX	ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	Q. 1,968,892.26	52	1,300 ESTUDIANTES (INTEGRA TODAS LAS JORNADAS)	120 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE MODULO C, INTEGRADO CON 6 AULAS, MODULO D, INTEGRADO CON 6 AULAS Y MODULO ANEXO INTEGRADO POR 2 AULAS Y 2 AREAS DE TALLER, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS, CAMBIO DE CUBIERTA COMPLETA, SUSTITUCIÓN DE VIGAS EN VENTANA, CAMBIO DE PUERTAS, LIMPIEZA DE FACADADA DE LADRILLO, INSTALACIÓN DE BANDA PLUVIAL, CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES, PINTURA EN ZENIFAS.	EN EJECUCION	71.42%	LEVANTADO DE SUSPENSIÓN FECHA: 08 ABRIL 2019. SE OTORGA PROMESA DE OBRAS a partir del 30 de mayo 2019 y AUTORIZACIÓN DE O.C. y O.T.S. Resolución 01-124-2019 V/vef de fecha 29 de mayo 2019.

ACTUALIZO: ABIGAIL OFELIA ELIZABETH DIONICIO GARRILLO.