

**LISTADO DE PROYECTOS PROGRAMA REGULAR DE -UCEE-  
MES OCTUBRE 2017**

No.	CONSTRUCTORA	PROYECTO	SNIP	No CONTRATO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MONTO ORIGINAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	ESTADO ACTUAL	AVANCE FISICO	FUNCIONARIO RESPONSABLE
1	"PERFIL INMOBILIARIO"	Ampliación Escuela Primaria Caserío Tierra Blanca, Aldea Exchimal, Aguacatán, Huehuetenango.	16730	112-2014-UCEE	Aldea Exchimal, Aguacatán, Huehuetenango.	Q. 1,656,158.06	11	120 DÍAS	CONSTRUCCION DE 3 AULAS PURAS, 4 MODULOS DE SANITARIOS, TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR.	369	EN EJECUCION	88%	Arq. Carlos Enrique González (SUPERVISOR)
2	"Proyecto de Construcción Grupo MAC"	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío Ojo de Agua, Aldea Piedra Grande, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.	133898	90-2014-UCEE	Caserío Ojo de Agua, Aldea Piedra Grande, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q. 3,100,000.00	11	250 DÍAS	CONSTRUCCION DE 8 AULAS, UN MODULO DE AULAS, MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRA EXTERIOR	415	EN EJECUCION	78%	Arq. Carlos Enrique González (SUPERVISOR)
3	"COCESA"	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío Chuvillil, Sacapulas, Quiché.	33423	83-2014-UCEE	Caserío Chuvillil, Sacapulas, Quiché	Q. 3,529,441.99	11	150 DÍAS	CONSTRUCCION DE 4 AULAS + SERVICIOS SANITARIOS, UN MODULO DE GRADAS, REPARACION DE MODULO 1,2 Y OBRA EXTERIOR	193	0	0%	Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR)
4	"CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS ."	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta El Jicaró, Boca del Monte, Villa Canales Guatemala.	113758	70-2014-UCEE	6ta calle 0-20 zona 3 boca del monte	Q. 5,968,348.69	11	546 DÍAS	CONSTRUCCION DE 14 AULAS CON MODULOS DE GRADAS, REPARACION DE MODULOS DE AULAS 1,2,3 Y OBRA EXTERIOR	555	EN EJECUCION	99%	Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR)
5	"CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS "	Ampliación Escuela Primaria Oficial Mixta Aldea El Bran, Conguaco, Jutiapa.	7325	51-2014-UCEE	Aldea El Bran, Conguaco, Jutiapa.	Q. 1,798,528.45	11	200 Días	CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS + SERVICIOS SANITARIOS	211	EN EJECUCION	100%	Arq. Carlos Enrique González (SUPERVISOR)
6	"CONSTRUCTORA ERICO ."	Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas, Magdalena Mérida de Morales, Malacatán, San Marcos	3999	57-2013-UCEE	Malacatán, San Marcos	Q. 3,779,318.38	11	180 DÍAS	CONSTRUCCION DE 6 AULAS , SERVICIOS SANITARIOS, Y MODULO DE GRADAS	553	EN EJECUCION	100%	Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR)
7	"CONSTRUCCIONES CONTINENTALES, "	Ampliación de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	92902	16-2013-UCEE	Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	Q.4,297,330.94	11	240 DÍAS	AMPLIACIÓN DE 7 AULAS PURAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, Y TRABAJOS EXTERIORES.	498	EJECUTADA	100%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR ACTUAL)
8	"MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES ARANGO ."	Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Caserío Nueva Unión, Chiantla , Huehuetenango.	92603	32-2012-UCEE	Caserío Nueva Unión, Chiantla, Huehuetenango	Q. 826,857.30	11	120 DÍAS	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS , BODEGA, COCINA Y PERNOCTACIÓN, 3 ASIENTOS DE LETRINA, MURD PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR.	200	SUSPENDIDA	100%	Ing. Cayetano Vin Hasta el 18/11/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL)

OBSERVACIONES/ ESPECIFICACIONES
ACTIVA
ACTIVA
PENDIENTE DE ANTICIPO
ACTIVA
FINALIZADA
LIQUIDADA
LIQUIDADA
LIQUIDADA