

LISTADO DE PROYECTOS DE -UCEE- AVANCE FISICO
SEPTIEMBRE 2015

| No. | CONSTRUCTORA | PROYECTO | SNIP | No CONTRATO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | MONTO ORIGINAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | BENEFICIARIOS | ESTADO ACTUAL | AVANCE FISICO | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES/ESPECIFICACIONES |
|-----|--|---|--------|---------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|---|
| 1 | "PERFIL INMOBILIARIO" | Ampliación Escuela Primaria Caserío Tierra Blanca, Aldea Exchimal, Aguacatán, Huehuetenango. | 16730 | 112-2014-UCEE | Aldea Exchimal, Aguacatán, Huehuetenango. | Q. 1,656,158.06 | 11 | 120 DÍAS | CONSTRUCCION DE 3 AULAS PURAS, 4 MODULOS DE SANITARIOS, TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. | 369 | 0 | 0% | Arq. Carlos Enrique González (SUPERVISOR) | PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO |
| 2 | "Proyecto de Construcción Grupo MAC" | Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío Ojo de Agua, Aldea Piedra Grande, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. | 133898 | 90-2014-UCEE | Caserío Ojo de Agua, Aldea Piedra Grande, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Q. 3,100,000.00 | 11 | 250 DÍAS | CONSTRUCCION DE 8 AULAS, UN MODULO DE AULAS, MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRA EXTERIOR | 415 | 0 | 0% | Arq. Carlos Enrique González (SUPERVISOR) | PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO |
| 3 | "COCESA" | Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Caserío Chuvillil, Sacapulas, Quiché. | 33423 | 83-2014-UCEE | Caserío Chuvillil, Sacapulas, Quiché | Q. 3,529,441.99 | 11 | 150 DÍAS | CONSTRUCCION DE 4 AULAS + SERVICIOS SANITARIOS, UN MODULO DE GRADAS, REPARACION DE MODULO 1,2 Y OBRA EXTERIOR | 193 | 0 | 0% | Arq. Alejandro Rodríguez (SUPERVISOR) | PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO |
| 4 | "CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS S.A." | Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta El Jicaró, Boca del Monte, Villa Canales Guatemala. | 113758 | 70-2014-UCEE | Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala | Q. 5,968,348.69 | 11 | 546 DÍAS | CONSTRUCCION DE 8 AULAS CON MODULOS DE GRADAS, REPARACION DE MODULOS DE AULAS 1,2,3 Y OBRA EXTERIOR | 555 | 0 | 0% | Arq. Alejandro Rodríguez (SUPERVISOR) | PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO |
| 5 | "CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS S.A." | Ampliación Escuela Primaria Oficial Mixta Aldea El Bran, Conguaco, Jutiapa. | 7325 | 51-2014-UCEE | Aldea El Bran, Conguaco, Jutiapa. | Q. 1,798,528.45 | 11 | 200 Días | CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS + SERVICIOS SANITARIOS | 211 | 0 | 0% | Arq. Carlos Enrique González (SUPERVISOR) | PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO |
| 6 | "CONSTRUCTORA ERICO S.A." | Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas, Magdalena Mérida de Morales, Malacatán, San Marcos | 3999 | 57-2013-UCEE | Malacatán, San Marcos | Q. 3,779,318.38 | 11 | 180 DÍAS | CONSTRUCCION DE 6 AULAS , SERVICIOS SANITARIOS, Y MODULO DE GRADAS | 553 | SUSPENDIDA | 95% | Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR) | SUSPENDIDA POR FALTA DE FONDOS PARA PAGOS |
| 7 | "CONSTRUCCIONES CONTINENTALES, S.A." | Ampliación de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango | 92902 | 16-2013-UCEE | Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango | Q.4,297,330.94 | 11 | 240 DÍAS | AMPLIACIÓN DE 7 AULAS PURAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, Y TRABAJOS EXTERIORES. | 498 | EJECUTADA | 100% | Ing. Cayetano Vin Hasta el 09/09/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzalez (SUPERVISOR ACTUAL) | PENDIENTE DE LIQUIDACION FINAL |
| 8 | "MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES ARANGO S.A." | Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Caserío Nueva Unión, Chiantla, Huehuetenango. | 92603 | 32-2012-UCEE | Caserío Nueva Unión, Chiantla, Huehuetenango | Q. 826,857.30 | 11 | 120 DÍAS | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS , BODEGA, COCINA Y PERNOCTACIÓN, 3 ASIENTOS DE LETRINA, MURO PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR. | 200 | SUSPENDIDA | 55% | Ing. Cayetano Vin Hasta el 18/11/2013 / Arq. Carlos Enrique Gonzales (SUPERVISOR ACTUAL) | EN PROCESO LEGAL |