



Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura
y Vivienda

Unidad de
Construcción de
Edificios del Estado
-UCEE-

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

No.	CONTRATO	CONSTRUCTORA	NOMBRE DE OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MONTO ORIGINAL	MONTO AJUSTADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	ESTADO ACTUAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES/ ESPECIFICACIONES
1	32-2012-UCEE	MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES ARANGO	Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Caserío Nueva Unión, Chiantlá, Huehuetenango	Chiantlá, Huehuetenango	Q826.857,30	Q826.857,30	11	120 días Calendario	Construcción de 3 aulas, bodega, cocina y pernoctancia, 3 asientos de letina, Circulación perimetral, piso de torta de concreto, asta de bandera y pabellón Nacional	200	En ejecución	Arquitecto Carlos González Prado	
2	33-2012-UCEE	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS APLICADOS "PROINSA"	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Quilín Novillo, Aguacatán, Huehuetenango	Aguacatán, Huehuetenango	Q796.068,86	Q947.544,99	11	90 días Calendario	Construcción de 2 aulas puras, servicios sanitarios mujeres, 1 retrete, 1 retrete para discapacitados, y 1 lavamanos colectivo, servicios sanitarios para hombres, 1 retrete, 1 retrete para discapacitados, 1 urinal colectivo. OBRA EXTERIOR: Rampa, torta de concreto, muro de cointección de piedra, asta de bandera y placa de mármol	300	Terminada	Ingeniero Cayetano Ajpacaj Vin	Recepcionada 30-09-2013
3	34-2012-UCEE	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	Ampliación y Remozamiento Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Jicaro Grande, Jutiapa	Jutiapa	Q 3.389.769,61	Q 4.021.397,77	11	180 días Calendario	Construcción de 4 aulas puras, construcción de 6 servicios sanitarios, lavamanos colectivo en cada módulo, sustitución de lámina y piso en todas las aulas existentes, pintura, instalaciones eléctricas, agua potable, drenajes y sustitución de vidrios. OBRA EXTERIOR: Construcción de muro perimetral con block y malla, banquetas tipo 1, cajas reposaderas, cajas tipo H, demolición de torta de concreto, red de agua potable, red de agua fluvial, red de aguas negras, red de instalaciones eléctricas	700	terminada	Ingeniero Cayetano Ajpacaj Vin	Recepcionada 14-10-2013

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

No.	CONTRATO	CONSTRUCTORA	NOMBRE DE OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MONTO ORIGINAL	MONTO AJUSTADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	ESTADO ACTUAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES/ ESPECIFICACIONES
4	35-2012-UCEE	*CONSTRUCTORA CONGUSA*	Rehabilitación de la Escuela Primaria Oficial Urbana Número 75, fuerza Aérea, Jornada Matutina , zona 12	Guatemala	Q 3.432.240,80	Q 3.616.418,14	11	120 días Calendario	Pintura General de la Escuela, cambio de techo, cambio de piso, ventanería, puertas, sistema eléctrico, Reparación de servicios sanitarios hombres y mujeres. OBRA EXTERIOR: Patio de torta de concreto, muro de contención, razor-ribbon, caminamiento, rampa, asta de bandera y placa de mármol	1000	En ejecución	Ingeniero Cayetano Ajpacaj Vin	
5	39-2012-UCEE	*CONSTRUCTORA E INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Ampliación y remozamiento Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta "Emilio Arenales Catalán" Nentón	Huehuetenango	Q 4.352.399,65	Q5.195.055,58	11	180 días Calendario	Construcción de 3 aulas puras, cocina, pernoctancia, guardiana, Servicios sanitarios para maestras y maestros, 6 sanitarios más lavamanos colectivos, pintura general, cambio de techo, cambio de piso, ventanería, puertas, sistema eléctrico. OBRA EXTERIOR: Patio de torta de concreto, muro de contención, razor-ribbon, graderío, rampa y construcción de cancha polideportiva	800	En ejecución	Arquitecto Carlos González Prado	
6	16-2013-UCEE	CONSTRUCCIONES CONTINENTALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea Xenaxicul, Aguacatán, Huehuetenango	Huehuetenango	Q 4.297.330,94	Q 4.297.330,94	11	240 días Calendario	Construcción de 7 aulas puras, 3 módulos de 6 servicios sanitarios + lavamanos, habilitación de módulos de 3 aulas, rehabilitación de módulo de 4 aulas, Dirección, bodega y pernoctancia. OBRA EXTERIOR: Muro de contención.	500	En ejecución	Arquitecto Carlos González Prado	
7	17-2013-UCEE	*CONSTRUCTORA E INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Rehabilitación de la Escuela Pre-primaria Oficial Urbana de Párvulos, El Tumbador, san Marcos	San Marcos	Q 775.076,30	Q873.713,15	11	90 días Calendario	Rehabilitación de pintura en muros, Estructura portante, cambio de techo, cambio de piso , cielo falso, balcones, red eléctrica. OBRA EXTERIOR: Patio de torta de concreto anti impacto, razor ribbon, juegos infantiles, grama, red de drenajes exterior.	300	En ejecución	Arquitecto Carlos González Prado	

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

No.	CONTRATO	CONSTRUCTORA	NOMBRE DE OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MONTO ORIGINAL	MONTO AJUSTADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	ESTADO ACTUAL	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES/ ESPECIFICACIONES
8	19-2013-UCEE	"LÓPEZ ALLEN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Rehabilitación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Guardia de Honor, zona 5, Colonia Enriqueta, Villa Nueva	Guatemala	Q 3.721.480,69	Q 3.721.480,69	11	150 días Calendario	Rehabilitación de aulas, bodegas, cocinas, direcciones, guardiana, subdirección, y sala de maestras. OBRA EXTERIOR: Rehabilitación de patios de concreto, piso, cambio de techo, red de drenajes, red de agua potable, red eléctrica, pintura en general	800	En ejecución	Ingeniero Cayetano Ajpacaj Vin	
9	22-2013-UCEE	"DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A."	Ampliación Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chana, Tajumulco, San Marcos	San Marcos	Q 2.849.996,57	Q 2.849.996,57	11	120 días Calendario	Construcción de 3 aulas puras, 6 servicios sanitarios + lavamanos colectivos, cambio de techo, instalaciones eléctricas y artefactos sanitarios. OBRA EXTERIOR: Construcción de muro de contención, banquetas, caja reosaderas, caías	500	En ejecución	Arquitecto Carlos González Prado	
10	37-2013-UCEE	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Construcción Escuela Pre-primaria anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Santo Domingo Nacinta, Chiquimulilla	Santa Rosa	Q 845.695,56	Q 845.695,56	11	120 días Calendario	Construcción de 2 aulas puras, bodega, cocina y Dirección, servicios sanitarios para mujeres, 1 retrete, 1 retrete de discapacitados y lavamanos colectivo, k servicios sanitarios para hombres, 1 retrete, 1 retrete para discapacitados, 1 lavamanos colectivo y 1 urinal. OBRA EXTERIOR: patio de torta de concreto, muro perimetral, asta de bandera, portón de ingreso, placa de mármol	400	En ejecución	Ingeniero Cayetano Ajpacaj Vin	