

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenido	$(\text{escuelas intervenidas}) / (\text{escuelas totales}) \times 25.41\%$	447	447	246	63	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recurso comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se ha finalizado la ejecución de los renglones contratados de 63 establecimientos educativos del componente de funcionamiento (reparaciones menores), incluyendo los trabajos adicionales.	
Ejecución Física	Ejecución Financiera			Continúa la ejecución de los trabajos de los grupos de Inversión 1 y 2	
27.67% de avance promedio en proyectos de Diseño, Reparación y Reconstrucción de Establecimientos Educativos	Q 11,709,174.36	Variación % Física	67%	Se ha iniciado la fase de diseño de los grupos 3, 4 y 5	
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
Ejecución Física	Ejecución Financiera			Debido a la carga de trabajo en lo relacionado al diseño, como resultado de los nuevos contratos aprobados, se debe contar con el personal necesario para las revisiones de los planos que presentan los contratistas.	
21.79% de avance promedio en proyectos de Diseño, Reparación y Reconstrucción de Establecimientos Educativos	Q 14,788,975.77	Variación % Financiera	79%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.


Maziel Ivonne Arango
 Firma Elaborado Por
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado - UCEE -
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda.


Rubén Eduardo Mejía Linares
 Firma Autorizado Por
 Viceministro de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda