


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interventidas	$(\text{escuelas intervenidas}) / (\text{escuelas totales}) = 31.82\%$	447	326	198	63	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física		Se ha finalizado la ejecución de los renglones contratados de 63 establecimientos educativos del componente de funcionamiento (reparaciones menores), incluyendo los trabajos adicionales.	
41.39% de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos	Q 14,788,979.77	12%		Continúa la ejecución de los trabajos de los grupos de inversión 1 y 2	
IV.2 GESTIÓN AL MES				Se ha iniciado la fase de diseño de los grupos 3, 4 y 5	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Financiera		IV.3 Alertivos	
46.50% de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos	Q 20,121,476.54	36%		Debido a la carga de trabajo en lo relacionado al diseño, como resultado de los nuevos contratos aprobados, se debe contar con el personal necesario para las revisiones de los planes de trabajo presentados por los contratistas.	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.


Mariel Juana Arango

Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda.


Rubén Eduardo Mejía Linares

Viceministro de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

