


III - INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 25.61%	447	246	246	63	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	15.81%		Se ha finalizado la ejecución de los renglones contratados de 63 establecimientos educativos del componente de funcionamiento (reparaciones menores), incluyendo los trabajos adicionales.			
41.39% de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos	Q 20,121,476.54	Variación % Física	12%	Continúa la ejecución de los trabajos de los grupos de inversión 1 y 2			
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	18.36%		Debido a la carga de trabajo en lo relacionado al diseño, como resultado de los nuevos contratos aprobados, se debe contar con el personal necesario para las revisiones de los planos que presenten los contratistas.			
46.50% de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos	Q 23,374,141.93	Variación % Financiera	16%				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.


 Firma Elaborado Por

Licda. Ivon Sofía Bocanegra Cuellar
 DIRECTORA
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda


 Firma Aprobado Por

Rubén Eduardo Mejía Linares
 Viceministro de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

