

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenido	$(\text{escuelas intervenidas}) / (\text{escuelas totales}) = 28.46\%$	447	246	246	70	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se ha finalizado la ejecución 70 establecimientos educativos, 64 del componente de funcionamiento (reparaciones menores) y 6 de Obras de Inversión. Actualmente 80 Establecimientos se ejecutan en un avance promedio del 27%. 31 se encuentran aún en fase de diseño. Se dio inicio al proceso de recepción de obras del Grupo de Funcionamiento. 11 tendrán que reiniciar procesos de adjudicación y 67 están pendientes de adjudicar, para un total de 259 proyectos.	
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q34,885,409.84		IV.3 Alertivos	
53.37%	35.87%	Variación % Física	-100.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES				El Manual Operativo de Emergencia (MOE) fue ampliado hasta el primer trimestre del 2015, lo que implica acelerar los procesos de adjudicación y contratación de los Grupos de Inversión 6 y 7 de 78 establecimientos. Existe un déficit presupuestario de aproximadamente 160.7 millones de quetzales, para cumplir con todos los compromisos del Programa Préstamo. No se reportan avances físicos por procesos de reprogramación de metas SNIP. No existió ejecución financiera durante el mes de enero 2015, dado que la solicitud de cuota financiera ante el ente rector, no fue aprobada.	
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q0.00		IV.3 Alertivos	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	-100.00%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos

[Handwritten signature]
Firma Aprobada

Licda. Ivon Sofía Bocanegra Cuellar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda.

[Handwritten signature]
Firma Aprobada

Vivian Lemus
Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

