



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	Avance del mes					
			III.4. Línea Base Año 2012	III.5. Inicial (Año)	III.6. Vigente (Año)	III.7. Ejecutado	III.8. Medios de verificación	III.9. Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interventidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 0%	447	246	52	0	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se ha finalizado la ejecución 105 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 42 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción un primer Grupo de Obras de Inversión y se dio inicio al proceso de Liquidación de las de Funcionamiento. Actualmente 49 Establecimientos de Inversión se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 71.4%. Se hacen los esfuerzos institucionales posibles para reducir al mínimo el número de proyectos de arrastre para el ejercicio 2016.	
RECUBRIMIENTO FÍSICO	RECUBRIMIENTO FINANCIERO	Q77,685,968.20			
45.84%	53.21%	Variación % Física	-100.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
RECUBRIMIENTO FÍSICO	RECUBRIMIENTO FINANCIERO	Q92,876.50		En reunión interinstitucional en la segunda revisión de cartera del 2015, se abordó el tema de la prórroga del límite de desembolsos que vence el 26 de abril 2016, por lo cual es urgente iniciar el protocolo institucional para la prolongación de dicho plazo. Este particular deberá ser una de las acciones prioritarias para el inicio del Ejercicio Presupuestario 2016. Muy importante resaltar que dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, aprobado y publicado a finales de 2015, el espacio específico que debió aprobarse para el BID-2018 no se incluyó a pesar de que se gestionó en forma adecuada y oportuna; al respecto ya se iniciaron las gestiones correspondientes en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para obtener el espacio presupuestario y continuar con la ejecución del programa.	
0.00%	0.00%	Variación % Financiera	-100.00%		

1/ Obs. El monto que se refleja como Ejecución a nivel primer trimestre, abarca hasta el 31 de diciembre de 2015 y se ingresó en SICOIN esta transacción, no obstante, la Tesorería Nacional efectuó el pago al Contratista en el mes de enero 2016.

71 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos

*Clara María Medina*  
 Licda. Clara María Medina  
 Firma Autorizada Por  
 Directora  
 Unidad de Construcción de Edificios  
 Del Estado -UCEE-  
 Ministerio de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

*José Luis Benito Ruiz*  
 Firma Autorizada Por  
 José Luis Benito Ruiz  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

