

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA "CONGUSA"	REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NÚMERO 75, FUERZA AEREA, IGORNADA MARITIMA, ZONA 12, GUATEMALA	31359	35-2012-UCEE	ZONA 12, CIUDAD DE GUATEMALA	Q. 3,432,240.80	52	507 ESTUDIANTES	120 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	REPARACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 1,330 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (INCLUIE MUROS Y TECHOS), 57 METROS LINEALES DE INSTALACIONES INTERIORES: HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS; 2,488 METROS CUADRADOS DE ACABADOS; 63 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y 200 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMITIRÁ LA REPARACIÓN DE TECHOS DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EN 5 AULAS, COCINA, BIBLIOTECA, BODEGA Y COLOCACIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN PISO.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCIÓN	100.00%	
2		AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACU, JUTUPA, CONGUACU, JUTUPA, CONGUACU, JUTUPA	7825	51-2014-UCEE	ALDEA EL BRAN, CONGUACU, JUTUPA	Q. 1,798,528.45	52	211 ESTUDIANTES	200 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	AMPLIACIÓN Y REMOZAMIENTO	EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN: 470 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS PRELIMINARES, 24 METROS LINEALES DE CIMENTACIÓN, 374 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (MUROS, CUBIERTAS), 2,370 METROS CUADRADOS DE ACABADOS, 90 METROS LINEALES DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS Y 90 METROS CUADRADOS DE PUERTAS Y VENTANAS. JUICIONAMENTE SE EJECUTARÁN 450 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS EXTERIORES.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
3	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL LICARDO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA, CÓDIGO UDI: 16-6380-43	113758	70-2014-UCEE	EL LICARDO BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA	Q. 5,968,348.69	52	339 ESTUDIANTES	546 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	DEMOLICIÓN: AULAS EXISTENTES, TANTO LAS DE MADERA Y LÁMINA, COMO LAS DE BLOQUE, PARA LA AMPLIACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DOS NIVELES (14), DIRECCIONES (2), MODULOS DE BAÑOS (4), MODULOS DE GRADAS (2), REPARACIONES DE MUROS, CANCHA POLIDEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
4		AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-02-0081-43	133898	90-2014-UCEE	ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 3,100,000.00	52	715 ESTUDIANTES	250 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	REHABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO ELU-800M ASÍ COMO TAMBIÉN UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE REDES DE AGUAS NEGRAS, POTABLE Y PLUVIAL, MURO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
5	PERFIL INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO, CÓDIGO UDI: 13-27-1306-43	10730	112-2014-UCEE	ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	Q. 1,656,158.06	52	107 ESTUDIANTES	120 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	AMPLIACIÓN Y REMOZAMIENTO	AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 915 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURAS (INCLUIE MUROS Y TECHOS), 145 METROS LINEALES DE INSTALACIONES INTERIORES: HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS; 818 METROS CUADRADOS DE ACABADOS; 80 METROS CUADRADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y 450 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PERMITIRÁ LA AMPLIACIÓN DE 4 AULAS, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN MÓDULO DE GRADAS Y LA OBRA EXTERIOR.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
6	COCESA	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULÁN, QUICHE	13423	83-2014-UCEE	CASERIO CHUVILLIL, SACAPULÁN, QUICHE	Q. 3,529,441.99	11	146 ESTUDIANTES	150 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	AMPLIACIÓN Y REMOZAMIENTO	AMPLIACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, PULSOS, BAÑOS, UN MÓDULO DE GRADAS, Y OBRAS EXTERIOR (PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE PISO, COLOCACIÓN DE MURO PERIMETRAL-MALLA).	EN EJECUCIÓN	90.13%	SE OTORGA PRIORIDAD DE PLAZO CONTRACTUAL DE 180 DIAS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2019. Resolución 13-08-2019 VV/ev de fecha de 04 de junio 2019.
7		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SICHÉ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-02-0081-43	131314	79-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 903,514.62	52	118 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ÁREA, PREPARACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS AULAS, CONFORMACIÓN DEL SUELO CON SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 2 AULAS SEGUN DISEÑO FN-212 DE UCEE. REPARACIÓN DE FISURAS EN MURO, PISO, COLUMNAS, REMOVER PISO DE CONCRETO ALGAUDO Y FUNCIÓN DE MURO PISO, CAMBIO DE LÁMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA EN MUROS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS Y SUSTITUCIÓN DE INODOROS INDIVIDUALES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURÍDICA	8.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
8	F. A. C.	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-02-0081-43	131315	79-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 995,059.40	52	397 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOQUE MÁS COLUMNAS, LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE BLOQUE REFORZADO, MURO PERIMETRAL DE BLOQUE MÁS MALLA, REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS, COLUMNAS Y PISO, CAMBIO DE TECHO TOTAL, REPOSICIÓN DE LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, ASE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, CONSTRUCCIÓN NUEVA DE UN MÓDULO FN-210 + 2 AULAS + COCINA + BODEGA Y PERFORANCIA, UN MÓDULO 55-200 + 3 SANITARIOS + LAVAMANOS COLECTIVO PARA MUJERES Y 2 SANITARIOS + 1 LAVAMANOS COLECTIVO + UN URINAL COLECTIVO PARA HOMBRES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURÍDICA	7.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
9		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-02-0077-43	131316	79-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 2,392,405.84	52	215 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ÁREA, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO EN AULAS, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULO ELU-600M EN AULAS EN DOS NIVELES, CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULO MG-01 (GRADAS), CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULO DIRECCIÓN Y BODEGA.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURÍDICA	3.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
10	F. A. C.	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-02-0077-43	131322	79-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	CANTON VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 683,823.68	52	49 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ALGUNAS ÁREAS, CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN, CONFORMACIÓN DE SUELO CON SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON MALLA, REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO, REPARACIONES DE FISURAS EN MUROS, COLUMNAS Y PISO, REPARACIÓN DE GRABERÍA DE CANCHA DEPORTIVA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS, CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA MUJERES Y MUJERES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURÍDICA	11.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
11		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 12-02-0128-43	131332	79-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 1,290,978.13	52	120 ESTUDIANTES	8 MESES	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOQUE MÁS COLUMNAS, CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA PREPARACIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, CONFORMACIÓN DE SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO, REPARACIÓN DE FISURAS EN MURO, PISO Y VIDAS, REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y PISO, CAMBIO DE TECHO TOTAL, REPOSICIÓN DE LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, ASE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, CONSTRUCCIÓN NUEVA DE UN MÓDULO FN-210 + 2 AULAS + COCINA + BODEGA Y PERFORANCIA, UN MÓDULO 55-200 + 3 SANITARIOS + LAVAMANOS COLECTIVO PARA MUJERES Y 2 SANITARIOS + 1 LAVAMANOS COLECTIVO + UN URINAL COLECTIVO PARA HOMBRES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURÍDICA	6.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
12	F. A. C.	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-02-0077-43	131297	79-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 1,014,585.16	52	43 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MUROS DE BLOQUE MÁS COLUMNAS, EXTRACCIÓN DE MATERIAL SOBRIANTE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL, REPOSICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, CANALES Y BAÑOS DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE CABLEADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURÍDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
13		REPOSICIÓN ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-02-1208-42	131303	79-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, 2	Q. 711,073.13	52	93 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN TOTAL, PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ÁREA DE TRABAJO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN + MASTA DE 07.00M, MURO PERIMETRAL BLOQUE DE 07.00M, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 2 AULAS, CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA PREPARACIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, CONFORMACIÓN DE SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO, REPARACIÓN DE FISURAS EN MURO, PISO Y VIDAS, REPARACIÓN DE GRABERÍA DE CANCHA DEPORTIVA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS, CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA MUJERES Y MUJERES.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURÍDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
14	F. A. C.	REPOSICIÓN ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 12-02-0128-43	131311	79-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 201,751.74	52	77 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, REPARACIONES DE FISURAS EN MUROS, COLUMNAS Y PISO, CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTE, APLICACIÓN DE PINTURAS EN MUROS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURÍDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
15		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PALENCIA, ALDEA SACACUCHU, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-02-0024-43	131320	79-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA SACACUCHU, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 529,356.46	52	111 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ÁREA, PREPARACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO, REPARACIÓN DE FISURAS DE COLUMNAS Y PISO, REPARACIÓN DE GRABERÍA DE CANCHA DEPORTIVA, PINTURA EN MUROS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, INSTALACIÓN PINTURA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS TIPO 55-20.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURÍDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
16	F. A. C.	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO EL TABERNO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-02-0076-43	131325	79-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA SAN FRANCISCO EL TABERNO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q. 164,808.46	52	37 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, TRABAJOS PRELIMINARES PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO ALGAUDO, PINTURA EN MUROS Y INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS.	PENDIENTE DE RESPUESTA POR ASESORIA JURÍDICA	0.00%	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN POR SESIÓN DE DERECHOS
17		CONSTRUCTORA ROZA	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUITZAL, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-20-0184-43	135234	74-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUITZAL, SAN MARCOS	Q. 1,130,697.00	52	86 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, BAIPA DE CONCRETO, PINTURA EN MURO, CONSTRUCCIÓN DE INODOROS, TUBERÍA PARA DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE PLACA DE CONCRETO, CAMBIO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE CUBIERTA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, COLOCACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO TIPO UCEE.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%
18	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUITZAL, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-20-0184-43		131638	74-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	CASERIO SAN FRANCISCO SECTOR SUR ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUITZAL, SAN MARCOS	Q. 938,443.00	52	80 ESTUDIANTES	8 MESES	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	FUNDICIÓN DE PARED, REMOVER PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS, CONFORMACIÓN DE SUELO CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	RECEPCIONADA Y PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	100.00%	
19	SEPROVAL	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANI, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 12-27-0068-43	131684	54-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANI, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Q. 284,361.00	52	104 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, MURO DE CONTENCIÓN, MURO PERIMETRAL, DEPÓSITO PARA AGUA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO TIPO UCEE.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	92.59%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
20		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANHA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 13-27-0099-43	131686	54-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	CANTON BETHANHA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Q. 496,819.00	52	100 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE PISO, PUERTAS DE METAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA Y REPARACIÓN DE GRIETAS.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	91.96%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
21		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 12-27-1002-43	131699	54-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Q. 770,080.00	52	62 ESTUDIANTES	8 MESES	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE MUROS, DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, EXTRACCIÓN DE MATERIAL, PINTURA EN MUROS, PINTURAS EN PUERTAS Y PORTONES, CAMBIO DE TECHOS, REPARACIÓN DE MUROS, CUBIERTA LÁMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, REPARACIÓN DE GRIETAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	90.52%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
22	COCISA	REPOSICIÓN ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 12-27-1117-42	131701	54-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Q. 398,574.00	52	75 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, REPARACIÓN DE GRIETAS Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO TIPO UCEE.	PENDIENTE INGRESAR NOTA	85.00%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
23		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS, CÓDIGO UDI: 12-14-0673-43	131781	54-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS	Q. 1,996,901.00	52	203 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, PINTURA EN MUROS, ESTRUCTURA PORTANTE, EN PUERTAS, PORTONES Y PUERTAS, ASE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, CANALES Y BAÑOS DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE CABLEADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, REPARACIÓN DE GRIETAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PENDIENTE DE CAMBIO DE EMPRESA CONTRATISTA	7.48%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
24	TRANSPORTES HENRY MORALES	REPOSICIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE CERCAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA, CÓDIGO UDI: 07-01-0499-46	132818	55-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA	Q. 1,880,742.26	52	695 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, SUMINISTRO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, REPOSICIÓN DE REPELLO Y CERNO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, REPARACIÓN DE GRIETAS.	EN EJECUCIÓN	91.11%	
25		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTON XIPRIAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CÓDIGO UDI: 07-07-0248-43	133673	55-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA	Q. 844,468.15	52	61 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, TUBERÍA PARA DRENAJE, COBERTA DE LÁMINA, ESTRUCTURA PORTANTE, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO.	EN EJECUCIÓN	86.12%	
26		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CÓDIGO UDI: 07-07-0088-43	133674	55-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	SECTOR PABEYA Y CHICHAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA	Q. 528,830.48	52	210 ESTUDIANTES	8 MESES	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, TUBERÍA PARA DRENAJE, DEPÓSITO PARA AGUA, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTA DE METAL, REPARACIÓN DE GRIETAS.	EN EJECUCIÓN	95.77%	
27	CARRESA	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CÓDIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	55-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA	Q. 275,459.11	52	300 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, TUBERÍA PARA DRENAJE, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL.	EN EJECUCIÓN	96.72%	
28		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TIECUN ULMAN, ALDEA XEJUP, NAHUALA, SOLOLA, CÓDIGO UDI: 07-05-0136-43	133657	52-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA XEJUP, NAHUALA, SOLOLA	Q. 1,226,451.64	52	466 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN PAREDES, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, PISO DE ABSORCIÓN FOSA SEPTICA, PUERTAS DE METAL, REPARACIÓN GRIETAS, CONSTRUCCIÓN MÓDULO DISEÑO UCEE FN-110, 55-200	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA COP	30.40%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
29	CONSTRUCTORA MARISCAL S.A.	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUSACAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA, CÓDIGO UDI: 07-05-0145-43	133663	52-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	CASERIO CHUSACAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA	Q. 973,210.19	52	109 ESTUDIANTES	8 MESES	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PAREDES, MURO PERIMETRAL, PINTURA DE MUROS, PORTONES DE METAL, CAMBIO DE TECHOS, VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCIÓN MÓDULO DISEÑO UCEE FN-210	PENDIENTE DE INICIO POR FALTA COP	20.48%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA
30		REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA, NAHUALA, SOLOLA, CÓDIGO UDI: 07-06-0214-43	133671	52-2014/UCEE/CH/UCP/BO-2018-OC-GU	ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA, NAHUALA, SOLOLA	Q. 2,946,116.14	52	323 ESTUDIANTES	8 MESES		REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, PINTURA PAREDES, PISO DE CONCRETO, PINTURA ESTRUCTURA, SUSTITUCIÓN INODOROS, CANAL PLUVIAL, BAP PISO DE ABSORCIÓN, TUBERÍA PERMANENTE DEPÓSITO AGUA URINAL, CUBIERTA LÁMINA, LUMINARIAS, TOM			

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO ACTUAL	OBSERVACIONES
39	CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP TACANA SAN MARCOS	209397	147-2018-LUCEE	TACANA, SAN MARCOS	Q. 2,504,954.63	41	86,000 HABITANTES	210 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MURO, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCIÓN	90.00%	SE OTORGA PROMESA DE PAGO 401 20 de junio 2019 Y AUTORIZACIÓN DE O.C. Y O.I.S., A.T.E. Resolución 0-1-134-2019 VV/m de fecha 10 de julio 2019.
40		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ.	209400	148-2018-LUCEE	SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ	Q. 4,043,854.30	41	21,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACIÓN DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS Y JARDINIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	90.00%	SE OTORGA PROMESA DE PAGO CONTRACTUAL DE 150 DIAS, Resolución 0-1-044-2019 VV/m de fecha 22 de mayo 2019. SE AUTORIZACION DE O.C., O.I.S., A.T.E. Resolución 0-1-042-2019 VV/m de fecha 23 de junio 2019.
41	COMERCIAL CRISOL	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP SAN JUAN COTZAL, QUICHE	209399	149-2018-LUCEE	SAN JUAN COTZAL, QUICHE	Q. 2,669,848.04	41	20,000 HABITANTES	240 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MURO, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCIÓN	54.75%	LEVANTADO DE SUSPENSIÓN FECHA: 08 ABRIL 2019. SE OTORGA PROMESA DE PAGO 401 20 de junio 2019 Y AUTORIZACIÓN DE O.C. Y O.I.S., A.T.E. Resolución 0-1-138-2019 VV/m de fecha 23 de junio 2019.
42		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE, ICAJAL, QUICHE	209398	150-2018-LUCEE	PLAYA GRANDE, ICAJAL, QUICHE	Q. 3,811,317.70	41	8,571 HABITANTES	240 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACIÓN DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA, INSTALACIÓN DE PORTÓN DE INGRESO PRINCIPAL, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS.	EN EJECUCIÓN	56.46%	LEVANTADO DE SUSPENSIÓN FECHA: 08 ABRIL 2019. SE OTORGA PROMESA DE PAGO 401 20 de junio 2019 Y AUTORIZACIÓN DE O.C., O.I.S., A.T.E. Resolución 0-1-125-2019 VV/m de fecha 10 de julio 2019.
43	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA.	206196	151-2018-LUCEE	SOLOLA, SOLOLA	Q. 3,729,464.49	41	164,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCIÓN	57.50%	LEVANTADO DE SUSPENSIÓN FECHA: 08 ABRIL 2019. SE OTORGA PROMESA DE PAGO 401 20 de junio 2019 Y AUTORIZACIÓN DE O.C. Y O.I.S., A.T.E. Resolución 0-1-133-2019 VV/m de fecha 18 de junio 2019.
44	EMPRESA X.W.	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.	224376	159-2018-LUCEE	BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 4,187,151.62	41	125 ESTUDIANTES	390 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MURO, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCIÓN	58.35%	SE AUTORIZACION DE O.C. Y O.I.S., Resolución 0-1-126-2019 VV/m de fecha 10 de julio 2019.
45	DIRYA	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA BAHUATÁN, SANTA ROSA, CODIGO UOI: 06-10-0309-43	224215	160-2018-LUCEE	ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA BAHUATÁN, SANTA ROSA	Q. 4,121,369.97	41	67 ESTUDIANTES	420 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MURO, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCIÓN	37.06%	SE AUTORIZACION DE O.C. Y O.I.S., Resolución 0-1-105-2019 VV/m de fecha 02 de julio 2019.
46	EL DESVÍO	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSÉ Pineda, SANTA MARÍA BAHUATÁN, SANTA ROSA, CODIGO UOI: 10-10-0310-43	155983	161-2018-LUCEE	ALDEA SAN JOSÉ Pineda, SANTA MARÍA BAHUATÁN, SANTA ROSA	Q. 4,967,812.38	41	65 ESTUDIANTES	300 DIAS CALENDARIO	ARQ. RONY NAVARRO	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MURO, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCIÓN	42.47%	SE AUTORIZACION DE O.C. Y O.I.S., Resolución 0-1-106-2019 VV/m de fecha 02 de julio 2019.
	CONSTRUCTORA L & T	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP SAN JUAN ATTITAN, HUÉHUETENANGO	223891	LUCEE-108-2019	SAN JUAN ATTITAN, HUÉHUETENANGO	Q. 2,981,143.47	41	15,300 HABITANTES	210 DIAS CALENDARIO	ARQ. ETELVINA ORDOÑEZ	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, UBICADO EN EL DEPTO. DE HUÉHUETENANGO Y LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS.	EN EJECUCIÓN	2.00%	
		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP TACTIC, ALTA VERAPAZ.	223854	LUCEE-98-2019	TACTIC, ALTA VERAPAZ	Q. 3,988,360.10	41	35,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS NUEVAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO, BANQUETAS, INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES.	EN EJECUCIÓN	10.00%	
47	SEGEISA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No.71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, GUATEMALA, GUATEMALA.	NO APLICA	157-2018-LUCEE	CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	Q. 1,371,026.05	52	471 ESTUDIANTES	150 DIAS CALENDARIO	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE 4 MODULOS Y OBRA EXTERIOR, PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE LÁMINA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESTRUCTURA PORTANTE, MANTENIMIENTO DE VENTANA Y PINTURA GENERAL.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCIÓN	100.00%	
48	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	REMOZAMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LABRAZABAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	NO APLICA	158-2018-LUCEE	ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	Q. 1,968,892.26	52	1,300 ESTUDIANTES (INTEGRA TODAS LAS JORNADAS)	120 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE MODULO C, INTEGRADO CON 6 AULAS, MODULO D, INTEGRADO CON 6 AULAS Y MODULO ANEXO INTEGRADO POR 2 AULAS Y 2 ÁREAS DE TALLER, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS, CAMBIO DE CUBIERTA COMPLETA, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANA, CAMBIO DE PUERTAS, LIMPIEZA DE FACADADA DE LADRILLO, INSTALACIÓN DE BANDA PLUVIAL, CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES, PINTURA EN GENERAL.	EN EJECUCIÓN	100.00%	LEVANTADO DE SUSPENSIÓN FECHA: 14 MARZO 2019. SE OTORGA PROMESA DE PAGO CONTRACTUAL DE 80 DIAS a partir del 10 de junio 2019, Resolución 0-1-75-2019 VV/m de fecha 28 de mayo 2019.

ACTUALIZADO: ASISTA... OFELIA ELIZABETH DIONICIO CASILLAS