

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
OBRAS INVERSION 2019/2021														
1	DIRYA	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA DHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-0309-43	224215	160-2018-UCEE	ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA DHUATAN, SANTA ROSA	Q 4,121,369.97	67 ESTUDIANTES	420 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	REPOSICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS.	LIQUIDADADA	100.00%	
2	EL DESVÍO	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA DHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43	155983	161-2018-UCEE	ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA DHUATAN, SANTA ROSA	Q 4,967,812.38	65 ESTUDIANTES	300 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	MEJORAMIENTO	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS.	LIQUIDADADA	100.00%	
3	CONSTRUCTORA L & T	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	223891	UCEE-108-2019	SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	Q 2,981,143.47	15,200 HABITANTES	210 DIAS CALENDARIO	ING. ROBERTO RALDA	MEJORAMIENTO	ES CENTRO DE ATENCION PERMANENTE UBICADO EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO Y LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LAMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS.	LIQUIDADADA	100.00%	
4		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACTIC ALTA VERAPAZ	223854	UCEE-98-2019	TACTIC, ALTA VERAPAZ	Q 3,988,360.10	35,000 HABITANTES	180 DIAS CALENDARIO	ING. MARO PEÑA	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CONSTRUCCION DE AREAS NUEVAS, CONSTRUCCION DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCION DE LOSA NUEVA, INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTES Y CUBIERTA DE LAMINA, INSTALACION DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION DE PISO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACION DE ANTIFORTES SANITARIOS, IMPRESA DE ACCESO, BANQUETAS, INSTALACION DE DRENAJES SANITARIOS Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES.	LIQUIDADADA	100.00%	
5	CARRESA	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA, CODIGO UDI: 07-05-0136-43	133657	52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU	ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA	Q 1,226,451.64	466 ESTUDIANTES	8 MESES	ARQ. JENIFER GIL	REPOSICION	DEMOLICION PAREDES, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO PRIMERA MUROS, PISO DE ABSORCION FOSA SEPTICA, PUERTAS DE METAL, REPARACION EN LA CONSTRUCCION MODULO DRENO UCEE FN 119, 33, 200	SUSPENDIDA	80.05%	
6		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA, CODIGO UDI: 07-05-0145-43	133663	52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU	CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA	Q 973,210.19	109 ESTUDIANTES	8 MESES		REPOSICION	DEMOLICION DE PAREDES, MURO PERIMETRAL, PINTURA DE MUROS, PORTONES DE METAL, CAMBIO DE TECHOS, VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCION MODULO DRENO UCEE FN 210	SUSPENDIDA	87.31%	
7		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA DXTAHUACAN, SOLOLA, CODIGO UDI: 07-06-0214-43	133671	52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU	ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA DXTAHUACAN, SOLOLA	Q 2,946,116.14	323 ESTUDIANTES	8 MESES		REPOSICION	DEMOLICION DE PAREDES MURO PERIMETRAL, PINTURA PAREDES, PISO DE CONCRETO, PINTURA ESTRUCTURA, SUSTITUCION INODOROS, CANAL PLUVIAL, BAP, PISO DE ABSORCION, TUBERIA DRENAJE, DEPOSITO AGUA URINAL, CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS TOMACORRIENTES, SUSTITUCION VIDRIOS, REPOSICION AZULEJO Y PISO GRANITO, PUERTAS METAL, IMPERMEABILIZACION MURO, CONSTRUCCION MODULO UCEE SU-622, MODULO GRANITO M&T	SUSPENDIDA	88.21%	
8	SEPROVAL	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-27-0008-43	131684	54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU	CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q 284,361.00	104 ESTUDIANTES	8 MESES	N/A	REPOSICION	DEMOLICION DE PARED, MURO DE CONTENCIÓN, MURO PERIMETRAL, DEPOSITO PARA AGUA, CONSTRUCCION D ENMODULO TIPO UCEE.	SUSPENDIDA	92.59%	
9		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-27-0999-43	131686	54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU	CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q 496,819.00	100 ESTUDIANTES	8 MESES		REPOSICION	DEMOLICION DE PARED, DEMOLICION DE CIMENTACION, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, PINTURA EN MURO, SUSTITUCION DE INODOROS Y LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION DE VIDRIOS, VENTANAS, SUSTITUCION DE PISO, PUERTAS DE METAL, IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y REPARACION DE GRIETAS.	SUSPENDIDA	91.96%	
10		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-27-1002-43	131699	54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU	ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q 770,080.00	62 ESTUDIANTES	8 MESES		REPOSICION	DEMOLICION DE MUROS, DE CIMENTACION, CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, EXTRACCION DE MATERIAL, PINTURA EN MUROS, PINTURAS EN PUERTAS Y PORTONES, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, REPARACION DE GRIETAS, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVIDOS SANITARIOS.	SUSPENDIDA	90.52%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/ GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
11		REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42	131701	54-2014/UCEE-CIV/UCP- BID-2018-OC-GU	ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Q 398,574.00	75 ESTUDIANTES	8 MESES		REPOSICION	CONSTRUCCION DE PAREL MAURO PERMETRAL, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, REPARACION DE GREITAS Y CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE.	SUSPENDIDA	85.00%	
12		REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46	132818	55-2014/UCEE-CIV/UCP- BID-2018-OC-GU	13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA.	Q 1,880,742.26	695 ESTUDIANTES	8 MESES		REPOSICION	PSO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE INODOROS, SUMINISTRO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION DE VIDRIOS, REPOSICION DE REPELLO Y CERRANDOS, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, REPARACION DE GREITAS.	FINALIZADA	100.00%	EXP MICVI
13	TRANSPORTES HENRY MORALES	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTON XIPREDA, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0243-43	133673	55-2014/UCEE-CIV/UCP- BID-2018-OC-GU	SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	Q 844,468.15	61 ESTUDIANTES	8 MESES		REPOSICION	DEMOLICION DE PAREL, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PSO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, TUBERIA PARA DRENAJE, CUBIERTA DE LAMINA, ESTRUCTURA PORTANTE, LUMINARIAS, SUSTITUCION DE VIDRIOS, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO.	FINALIZADA	100.00%	EXP MICVI
14		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43	133674	55-2014/UCEE-CIV/UCP- BID-2018-OC-GU	SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	Q 528,830.48	210 ESTUDIANTES	8 MESES		REPOSICION	PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJE, DEPOSITO PARA AGUA, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, SUSTITUCION DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, REPARACION DE GREITAS.	FINALIZADA	100.00%	EXP MICVI
15		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43	133678	55-2014/UCEE-CIV/UCP- BID-2018-OC-GU	1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.	Q 275,459.11	300 ESTUDIANTES	8 MESES		REPOSICION	PSO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE INODOROS Y LAVAMANOS, TUBERIA PARA DRENAJE, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, SUSTITUCION DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL.	FINALIZADA	100.00%	EXP MICVI
16		CONSTRUCTORA ROZA	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0834-43	135234	74-2014/UCEE-CIV/UCP- BID-2018-OC-GU	ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS.	Q 1,130,697.00	86 ESTUDIANTES	8 MESES	N/A	REPOSICION	DEMOLICION DE PAREL MAURO PERMETRAL, PSO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, RAMPA DE CONCRETO, PINTURA EN MURO, CONSTRUCCION DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PISO DE CONCRETO, CAMBIO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE CUBIERTA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION DE VIDRIOS, COLOCACION DE VENTANAS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE.	FINALIZADA	100.00%
17	CONSTRUCTORA MARISAL S.A.	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CODIGO UDI: 09-24-0733-43	132718	59-2014/UCEE-CIV/UCP- BID-2018-OC-GU	CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO.	Q 477,246.19	108 ESTUDIANTES	8 MESES	N/A	REPOSICION	DEMOLICION MAURO BLOCK, REMOVER PSO DE CONCRETO, MAURO PERMETRAL, PSO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, CANAL Y BANDAS PLUVIAL, CAMBIO DE TECHO Y CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, VIDRIOS, BALCONES, REPARACION DE PUERTAS Y GREITAS.	FINALIZADA	100.00%	
OBRAS INVERSION 2020/2021														
18	CSM INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO	170181	108-2020-UCEE	ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO	Q 4,916,560.75	30 ESTUDIANTES	240 DIAS	ARQ. JORGE BONIFAZ BLANCO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE UN MODULO ES-419 DE 14 AULAS, UN MODULO DE MCEB-1 (DIRECCION, BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR), UN MODULO ES-1 (GRANJA), UN MODULO NG-4 (MODULO DE GRANJA), UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	LIQUIDADADA	100.00%	
19		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO.	133369		ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO.					58 ESTUDIANTES	REPOSICION	REPOSICION EN MODULO DE 3 AULAS, DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 1 MODULO DE DIRECCION BODEGA Y COCINA, PISA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, PATIO DE TORRE DE CONCRETO.	LIQUIDADADA	100.00%
20	EXCAVACIONES MASIVAS, S.A.	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE.	132781	113-2020-UCEE	ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE.	Q 3,726,367.45	134 ESTUDIANTES	120 DIAS	ING. MARIO ROBERTO GARCIA	REPOSICION	REPOSICION EN MODULO DE 4 AULAS, MODULO DE TRES AULAS + DIRECCION-BODEGA + COCINA DE CONSTRUCCION DE MAMPONESTERIA, TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE, REPOSICION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSTRUCCION DE MAMPONESTERIA REFORZADA Y LOSA DE CONCRETO, REPOSICION EN CANCHA POLISPORTIVA DE COLOCACION DE TORRE DE CONCRETO, REPOSICION EN MAURO PERMETRAL.	LIQUIDADADA	100.00%	
21	EMCO GUATEMALA CONSTRUCTORA	CONSTRUCCION DED LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN, QUICHE	254887	110-2020-UCEE	IXCAN, QUICHE	Q 1,098,100.00	99,417 HABITANTES	120 DIAS	ING. MARIO ROBERTO GARCIA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL PARA AREAS DE OFICINA, SERVICIOS SANITARIOS, VESTIBULOS, CONSTRUCCION DE MURO PERMETRAL.	SUSPENDIDA	90.81%	
22	CONSTRUCTORA EL DESVIO	CONSTRUCCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	224685	116-2020-UCEE	ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	Q 3,486,750.00	369 ESTUDIANTES	150 DIAS	ING. HECTOR MUÑOZ	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE UN MODULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MODULO DE GRANJA, MURO PERMETRAL, DIRECCION Y COCINA, CISTERNA Y BODEGASTOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
23	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA DIRYA	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	170188	117-2020-UCEE	CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q 4,125,000.00	88 ESTUDIANTES	180 DIAS	ING. HECTOR MUÑOZ	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE UN MODULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MODULO DE GRANJA, MURO PERMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN, MODULO DE DIRECCION, BODEGA Y COCINA, RAMPA DE ACCESO, GRADAS DE ACCESO, CANCHA DEPORTIVA, CISTERNA Y BODEGASTOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
24	CONSTRUVIAS	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	256611	118-2020-UCEE	MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	Q 3,638,539.23	38,186 HABITANTES	210 DIAS	ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL PARA AREAS DE OFICINA, SERVICIOS SANITARIOS, VESTIBULOS.	LIQUIDADADA	100.00%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
25	CONSTRUCTORA EL DESVIO	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	262009	137-2021-UCEE	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Q 4,275,300.00	124,774 HABITANTES	150 DIAS	ING. HECTOR MUÑOZ	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO; CUBIERTA, ACABADOS ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; PISO; INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOLITO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL; INSTALACION DE AGUA POTABLE; INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES Fijos, INSTALACION ELECTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
26	CONSTRUCTORA SANTA FE	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS	244266	140-2021-UCEE	SIBINAL, SAN MARCOS	Q 3,240,000.00	19,884 HABITANTES	225 DIAS	ING. HECTOR MUÑOZ	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO; CUBIERTA, ACABADOS ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; PISO; INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOLITO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES Fijos, INSTALACION ELECTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR; SUMINISTROS DE PISO DE MONOLITO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES Fijos, INSTALACION ELECTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
27	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA, SOCIEDAD ANONIMA	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	141-2021-UCEE	SAN GASPAR CHAJUL	Q 4,650,430.00	11,8036 HABITANTES	300 DIAS	ING. MARIO ROBERTO GARCIA	MEJORAMIENTO	EL PROYECTO CONSISTE EN: MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO Y REFORZO DE MUROS INTERIORES, CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÓSTICA, REFORZO DE ESTRUCTURA METALICA, ARTEFACTOS SANITARIOS, INSTALACION/CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION ELECTRICA, PISO (CIELO FALSO), PINTURA, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
28	L&S CONSTRUCCIONES, S.A.	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN MATEO XTATAN, HUEHUETENANGO	258925	68-2021-UCEE	SAN MATEO XTATAN	Q 1,789,000.00	54865 HABITANTES	180 DIAS	ING. CARLOS GOMEZ	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DE SUS INSTALACIONES DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES: DESMONTAR E Y/O DEMOLICION, CUBIERTA, ACABADO EN MUROS, ACABADOS EN CIELO, MUEBLES Fijos, EXTINTORES CONTRA INCENDIO, SEÑALIZACION Y ROTULACION, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y ALUMBRADO DE SU CAPACIDAD CON POCO DE LUZ/MODIFICACION DE AMBIENTES EXISTENTES, CONTROL DE INGRESO, SALA DE ESPERAMAREA PARA CAMBIOS.	LIQUIDADADA	100.00%	
29	QUIMTEAGRO, S.A.	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA	244304	174-2021-UCEE	IPALA	Q 5,383,314.74	23318 HABITANTES	305 DIAS	ARQ. ISSI CALDERON	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO; CUBIERTA/ACABADOS, PISO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE; INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES Fijos, INSTALACION ELECTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	65.32%	
30	CONSTRUCTORA CARMOR	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SANTA MARIA CHIQUIMULA, TONONICAPAN	262004	157-2021-UCEE	SANTA MARIA CHIQUIMULA	Q 6,170,020.00	101,866 HABITANTES	180 DIAS	ARQ. FLOR DE MARIA TORRES ALFARO	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO; CUBIERTA/ACABADOS ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; PISO; INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOLITO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE; INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES Fijos, INSTALACION ELECTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
31	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	261991	176-2021-UCEE	SAN FRANCISCO EL ALTO	Q 4,105,712.89	81207 HABITANTES	120 DIAS	ARQ. LUIS FIGUEROA	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO; CUBIERTA, ACABADOS ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; PISO; INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOLITO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE; INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES Fijos, INSTALACION ELECTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE RECEPCION	100.00%	
32	QUIMTEAGRO, S.A.	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	261988	175-2021-UCEE	CHIQUIMULA	Q 3,116,249.94	158499 HABITANTES	210 DIAS	ARQ. ISSI CALDERON	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO; CUBIERTA/ACABADOS ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; PISO; INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOLITO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE; INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES Fijos, INSTALACION ELECTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	89.87%	
33	MULTISERVICIOS HYN	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS	261999	277-2021-UCEE	LA REFORMA	Q 5,531,825.48	27582 HABITANTES	240 DIAS	ARQ. JENNIFER JUDITH GIL GARCIA	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO; CUBIERTA/ACABADOS ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; PISO; INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOLITO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE; INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES Fijos, INSTALACION ELECTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	SUSPENDIDA	31.02%	
34	CONSTRUCTORA M&M	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CABM), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	266-2021-UCEE	TEJUTLA	Q 6,606,000.00	3000 HABITANTES	240 DIAS	ARQ. JORGE RAMIREZ	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO; CUBIERTA, ACABADOS ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; PISO; INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOLITO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE; INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES Fijos, INSTALACION ELECTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	67.23%	
35	INSPIRA CONSTRUCCIONES	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	262-2021-UCEE	CHICHICASTENANGO	Q 3,015,325.35	181700 HABITANTES	240 DIAS	ING. ROBERTO RALDA	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO Y REFORZO DE MUROS INTERIORES, CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÓSTICA, REFORZO DE ESTRUCTURA METALICA, ARTEFACTOS SANITARIOS, INSTALACION/CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION ELECTRICA, PISO (CIELO FALSO), PINTURA, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
36	CONSTRUCTORA "VASQUEZ Y VALENZUELA"	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO XTATUJACAN, HUEHUETENANGO	223945	149-2021-UCEE	SAN ILDEFONSO ISTAHUACAN	Q 5,100,000.00	52982 HABITANTES	180 DIAS	ING. HECTOR MUÑOZ	MEJORAMIENTO	EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO Y REFORZO DE MUROS INTERIORES, CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÓSTICA, REFORZO DE ESTRUCTURA METALICA, ARTEFACTOS SANITARIOS, INSTALACION/CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION ELECTRICA, PISO (CIELO FALSO), PINTURA, OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	90.37%	
37	CONSTRUCTORA HV	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ	244292	160-2021-UCEE	LANQUIN	Q 5,339,279.61	16000 HABITANTES	180 DIAS	ARQ. JORGE MARIO PAREDES	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO LEVANTAMIENTO Y REFORZO DE MUROS INTERIORES, CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÓSTICA, REFORZO DE ESTRUCTURA METALICA, ARTEFACTOS SANITARIOS, INSTALACION/CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION ELECTRICA, PISO (CIELO FALSO), PINTURA, OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	75.65%	
38	PODER ECOLOGICO, SOCIEDAD ANONIMA	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	148-2021-UCEE	ZACUALPA	Q 4,985,124.54	58516 HABITANTES	180 DIAS	ING. MARIO ROBERTO GARCIA	MEJORAMIENTO	EL PROYECTO INCLUYE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO Y REFORZO DE MUROS INTERIORES, CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÓSTICA, REFORZO DE ESTRUCTURA METALICA, ARTEFACTOS SANITARIOS, INSTALACION/CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION ELECTRICA, PISO (CIELO FALSO), PINTURA, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
39	MULTISERVICIOS HYN	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	271-2021-UCEE	SAN LUCAS TOLIMAN	Q 3,191,401.64	40430 HABITANTES	270 DIAS	ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO; CUBIERTA, ACABADOS ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; PISO; INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOLITO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES Fijos, INSTALACION ELECTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	32.35%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
40	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA, KM 58.10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA	276034	179-2021-UCEE	ESCUINTLA	Q 34,000,000.00	1327 HABITANTES	120 DIAS	ARQ. NADIA MIRANDA	CONSTRUCCION	EL PROYECTO INCLUYE TRABAJOS EN LOS RINGLOS SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO Y REFIRZO DE MUROS INTERIORES, CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LAMINA TIRADO ACOSTICA, REFIRZO DE ESTRUCTURA METALICA, ARTEFACTOS SANITARIOS, INSTALACION/CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION ELECTRICA, PISO,CELO FALSO, PINTURA, OBRA EXTERIOR	LIQUIDADA	100.00%	
41	GRUPO DE ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	61755	263-2021-UCEE	SAN PEDRO NECTA	Q 72,814,335.84	41036 HABITANTES	240 DIAS	ING. HECTOR MUÑOZ	CONSTRUCCION	MEJORAMIENTO OBRAS DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RINGLOS SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS/JACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PISO, INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONODRATO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACION ELECTRICA, RAMPA, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	SUSPENDIDA	82.75%	
42	MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES KALCO	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MXTA MARIA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS	131645	276-2021-UCEE	EL QUETZAL	Q 11,543,815.00	337 HABITANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR ALFONSO VALDEZ HERRERA	REPOSICION	CONSTRUCCION DE UN MODULO E0-419 DE 14 AULAS, UN MODULO DE M0B-1 (DIRECCION, BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR, UN MODULO EE-1 (GRADAS), UN MODULO MG-4 (MODULO DE GRADAS), UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	EN EJECUCION	81.54%	
43	L&S CONSTRUCCIONES, S.A.	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	159-2021-UCEE	JACALTENANGO	Q 3,985,000.00	50745 HABITANTES	180 DIAS	ING. CARLOS GOMEZ	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO OBRAS DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RINGLOS SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS/JACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PISO, INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONODRATO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACION ELECTRICA, RAMPA, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
44	TORRES.IXCHOP,PABLO,EMILIO	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO, CARLOS DUBON, RETALHULEU, RETALHULEU	225704	282-2021-UCEE	RETALHULEU	Q8,176,430.50	297 HABITANTES	300 DIAS	ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. ISSS CALDERÓN	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DE SUS INSTALACIONES DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES: DESMONTAR Y/O DEMOLICION, CUBIERTA, ACABADO EN MUROS, ACABADOS EN PISO, ACABADOS EN CELO, MUEBLES FIJOS, EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y ALUMBRO DE SU CAPACIDAD CON PISO DE LUZ/MODIFICACION DE AMBIENTES EXISTENTES, CONTROL DE INGRESO, SALA DE ESPERANZA PARA CAMILLAS.	EN EJECUCION	88.72%	
45	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS IN.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS.	225693	279-2021-UCEE	SAN MARCOS	Q7,386,202.50	1025 HABITANTES	180 DIAS	ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. ISSS CALDERÓN	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DE SUS INSTALACIONES DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES: DESMONTAR Y/O DEMOLICION, CUBIERTA, ACABADO EN MUROS, ACABADOS EN PISO, ACABADOS EN CELO, MUEBLES FIJOS, EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, SEÑALIZACION Y ROTULACION, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y ALUMBRO DE SU CAPACIDAD CON PISO DE LUZ/MODIFICACION DE AMBIENTES EXISTENTES, CONTROL DE INGRESO, SALA DE ESPERANZA PARA CAMILLAS.	EN EJECUCION	79.51%	
46	CONSTRUCTORA SOL	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	225691	280-2021-UCEE	HUEHUETENANGO	Q10,475,000.00	160 HABITANTES	180 DIAS	ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. EDWIN BARRIOS	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO DEBE REALIZARSE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS/JACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PISO, INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONODRATO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS, BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACION ELECTRICA, RAMPA, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
47	FERRCONS BALSARCEL	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION, JOSÉ CLEMENTE CHAVARRÍA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	225688	283-2021-UCEE	SALAMÁ	Q7,924,993.02	495 HABITANTES	240 DIAS	ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. ANA DIAZ	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO CUBRE LOS RINGLOS DE LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS, PISO, INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONODRATO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS, BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACION ELECTRICA, RAMPA, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	89.90%	
48	COORDINADORA DE LOGISTICA,S.A.	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	279061	90-2022-UCEE	SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	Q31,457,609.00	1075 HABITANTES	180 DIAS	ARQ. DARIO BONIFAZ	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE UN MÓDULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MÓDULO DE GRADAS, MURO PERIMETRAL, DIRECCION Y COCINA, EXTERNA Y BODEGUETOR.	EN EJECUCION	88.31%	
49	L&S CONSTRUCCIONES, S.A.	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	279060	91-2022-UCEE	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Q35,392,742.50	1075 HABITANTES	240 DIAS	ING. ROBERTO RALDA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE UN MÓDULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MÓDULO DE GRADAS, MURO PERIMETRAL, DIRECCION Y COCINA, EXTERNA Y BODEGUETOR.	EN EJECUCION	81.84%	
50	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANONIMA	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	225705	95-2022-UCEE	QUICHE	Q6,511,730.18	433 HABITANTES	120 DIAS	ARQ. ISSS CALDERON	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO CUBRE LOS RINGLOS DE LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS, PISO, INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONODRATO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS, BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACION ELECTRICA, RAMPA, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	75.82%	
51	CONSTRUSUR	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULLUÁ, RETALHULEU	209009	306-2021-UCEE	SANTA CRUZ MULLUÁ	Q61,351,526.00	960 HABITANTES	365 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 4 AULAS, DIRECCION, BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR, MODULO DE GRADAS, UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EXTERNA Y BODEGUETOR.	EN EJECUCION	88.08%	
52	J&E DATOS Y CONFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	225692	89-2022-UCEE	QUETZALTENANGO	Q18,537,475.38	1626 ALUMNOS	180 DIAZ	ARQ. ISSS CALDERON ARQ. VICTOR SANDOVAL	MEJORAMIENTO	TRABAJOS DE RESTAURACION, MANTENIMIENTO, REPARACION NECESARIOS, CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL INMUEBLE, ASÍ COMO INTEGRAR ELEMENTOS FALTANTES, LO CUAL PERMITA UNA MEJORA EN LA CALIDAD EDUCATIVA DEL INMUEBLE.	EN EJECUCION	62.91%	
53	CONSTRUCTORA TOTAL	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.	228711	195-2022-UCEE	TOTONICAPÁN	Q4,027,770.64	40430 HABITANTES	180 DIAZ	ARQ. JORGE ORELLANA	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO CUBRE LOS RINGLOS DE LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS, PISO, INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONODRATO DE GRANITO, ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA, CELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS, BALCONES DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACION ELECTRICA, RAMPA, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	45.32%	
54	INSPIRA CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA	279055	96-2022-UCEE	PUEBLO NUEVO VIÑAS	Q34,674,683.70	1327 HABITANTES	365 DIAS	ING. MARIO GARCIA	CONSTRUCCION	EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO, CONSISTE EN: PRIMAR NIVEL, AREA DE PREPARRAMA - 1 DIRECCION+ 6 AULAS CON SERVICIO SANITARIO - 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, HOMIBRES Y MUJERES, PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES (SERVENTES)- 1 MODULO DE GRADAS BODEGA, AREA DE PREPARRAMA - 1 DIRECCION PRIMARIA - 17 AULAS EN 3 NIVELES - 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS - 3 MODULOS DE GRADAS BODEGA, RAMPA PERIMETRAL, AREA DE SERVICIOS - COCINA, DESPENSA, COMEDOR MAESTROS, OBRA EXTERIOR, GABITA Y SERVICIOS SANITARIO, AREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPARRAMA, ARBENIDO TECHADO, CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA, ECHEBANDY Y AREA DE AGUA, MESAAS PARA EXTERIOR EN AREA VERDE, RAMPAAS PARA VEREDAS, PASADIZOS PARA MOTOC, PASADIZOS PARA MOTOC, SUELOS DE BUSES EN EL INGRESO PRINCIPAL, MURO PERIMETRAL, SALIDAS DE EMERGENCIA, AREA VERDE, PLAZA SEGUNDO NIVEL, AREA DE PRIMARIA, SALON DE COMUNICACION, TALLER, 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 6 AULAS.	EN EJECUCION	22.67%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
55	CONSTRUCTORA M&M	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOLM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL, RETALHULEU	225703	194-2022-UCEE	RETALHULEU	Q5,539,200.50	41036 HABITANTES	180 DIAS	ARQ. ISSI CALDERON ARQ. VICTOR SANDOVAL	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO CUBRE LOS REQUENOS DE LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VISAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS, PISO INSTALACION DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONODIAMETRO DE GRANITO, ZOCALOS, PORCELANATO, PINTURA, CIELO FALSO PUERTAS, VENTANAS, BANCOS DE METAL, INSTALACION DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE DRENAJE, INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES PISO, INSTALACION ELECTRICA, RAMPA, SEÑALIZACION Y ROTULACION, OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	48.27%	
56	CONSTRUCTORA M&M	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS	131648	207-2022-UCEE	LA REFORMA	Q10,100,000.00	337 HABITANTES	90 DIAS	ARQ. EDWIN BARRIOS	REPOSICION	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 410 (4 AULAS), UN MODULO DE 408 (1 DIRECCION, BODEGA, OFICINA, COCINA, CORRIDOR), UN MODULO DE 1 GRABADO, UN MODULO MG-4 (MODULO DE GRABADO), UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	EN EJECUCION	25.70%	
57	CONSTRUPEL S.A.	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, POPTUN, PETEN	265075	205-2022-UCEE	POPTUN	Q3,180,522.93	50745 HABITANTES	365 DIAS	ARQ. JORGE ORELLANA	CONSTRUCCION	EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMERA NIVEL: AREA DE PREPARACION; 1 DIRECCION + AULAS CON SERVICIO SANITARIO; 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES); 1 MODULO DE GRABADOS BODEGA AREA DE PRIMARIA - 1 DIRECCION PRIMARIA- 11 AULAS EN 2 NIVELES - 3 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS 3 MODULOS DE GRABADOS BODEGA RAMPA PRATONAL AREA DE SERVICIOS - COCINA DESPESA COMIDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: CANTINA Y SERVICIOS SANITARIO. AREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPARACION, ANECHO TECHADO CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA, ESCENARIO Y AREA DE ACTIVIDADES PARA EXTERIOR EN AREA VERDE, RAMPA, PARQUEO PARA VEHICULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BANIA DE BUJES EN EL INGRESO PRINCIPAL, MURO PERIMETRAL, SALIDA DE EMERGENCIA, AREA VERDE, PLAZA SEGURO NIVEL, AREA DE PRIMARIA SALON DE COMPUTACION, TALLER, 3 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS.	EN EJECUCION	67.47%	
58	INGENIERIA Y PROYECTOS ALESA, S.A.	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO	279066	209-2022-UCEE	PARRAMOS	Q42,522,788.90	1075 ESTUDIANTES	180 DIAS	GRUPO DE ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	CONSTRUCCION	EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMERA NIVEL: AREA DE PREPARACION; 1 DIRECCION + AULAS CON SERVICIO SANITARIO; 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES); 1 MODULO DE GRABADOS BODEGA AREA DE PRIMARIA - 1 DIRECCION PRIMARIA- 11 AULAS EN 2 NIVELES - 3 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS 3 MODULOS DE GRABADOS BODEGA RAMPA PRATONAL AREA DE SERVICIOS - COCINA DESPESA COMIDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: CANTINA Y SERVICIOS SANITARIO. AREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPARACION, ANECHO TECHADO CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA, ESCENARIO Y AREA DE ACTIVIDADES PARA EXTERIOR EN AREA VERDE, RAMPA, PARQUEO PARA VEHICULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BANIA DE BUJES EN EL INGRESO PRINCIPAL, MURO PERIMETRAL, SALIDA DE EMERGENCIA, AREA VERDE, PLAZA SEGURO NIVEL, AREA DE PRIMARIA SALON DE COMPUTACION, TALLER, 3 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS.	EN EJECUCION	36.70%	
59	COCESA	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA	279052	213-2022-UCEE	ESQUIPULAS	Q53,100,000.00	1734 ESTUDIANTES	240 DIAS	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	CONSTRUCCION	EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMERA NIVEL: AREA DE PREPARACION; 1 DIRECCION + AULAS CON SERVICIO SANITARIO; 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES); 1 MODULO DE GRABADOS BODEGA AREA DE PRIMARIA - 1 DIRECCION PRIMARIA- 11 AULAS EN 2 NIVELES - 3 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS 3 MODULOS DE GRABADOS BODEGA RAMPA PRATONAL AREA DE SERVICIOS - COCINA DESPESA COMIDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: CANTINA Y SERVICIOS SANITARIO. AREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPARACION, ANECHO TECHADO CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA, ESCENARIO Y PARQUEO PARA VEHICULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BANIA DE BUJES EN EL INGRESO PRINCIPAL, MURO PERIMETRAL, SALIDA DE EMERGENCIA, AREA VERDE, PLAZA SEGURO NIVEL, AREA DE PRIMARIA SALON DE COMPUTACION, TALLER, 3 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS.	EN EJECUCION	26.92%	
60	PONSA MOLINA, ENRIQUE	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN	279063	214-2022-UCEE	LA LIBERTAD	Q46,840,418.50	1075 ESTUDIANTES	240 DIAS	SERVICIOS DE INGENIERIA LEON FARADO	CONSTRUCCION	EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMERA NIVEL: AREA DE PREPARACION; 1 DIRECCION + AULAS CON SERVICIO SANITARIO; 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES); 1 MODULO DE GRABADOS BODEGA AREA DE PRIMARIA - 1 DIRECCION PRIMARIA- 11 AULAS EN 2 NIVELES - 3 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS 3 MODULOS DE GRABADOS BODEGA RAMPA PRATONAL AREA DE SERVICIOS - COCINA DESPESA COMIDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: CANTINA Y SERVICIOS SANITARIO. AREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPARACION, ANECHO TECHADO CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA, ESCENARIO Y AREA DE ACTIVIDADES PARA EXTERIOR EN AREA VERDE, RAMPA, PARQUEO PARA VEHICULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BANIA DE BUJES EN EL INGRESO PRINCIPAL, MURO PERIMETRAL, SALIDA DE EMERGENCIA, AREA VERDE, PLAZA SEGURO NIVEL, AREA DE PRIMARIA SALON DE COMPUTACION, TALLER, 3 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS.	EN EJECUCION	30.07%	
61	MOSCOSO MIGUEL HUGO DAVID	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA	132798	246-2022-UCEE	PALIN	Q43,515,472.20	2216 ESTUDIANTES	210 DIAS	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE	CONSTRUCCION	EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMERA NIVEL: AREA DE PREPARACION; 1 DIRECCION + AULAS CON SERVICIO SANITARIO; 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES); 1 MODULO DE GRABADOS BODEGA AREA DE PRIMARIA - 1 DIRECCION PRIMARIA- 11 AULAS EN 2 NIVELES - 3 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS 3 MODULOS DE GRABADOS BODEGA RAMPA PRATONAL AREA DE SERVICIOS - COCINA DESPESA COMIDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: CANTINA Y SERVICIOS SANITARIO. AREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPARACION, ANECHO TECHADO CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA, ESCENARIO Y AREA DE ACTIVIDADES PARA EXTERIOR EN AREA VERDE, RAMPA, PARQUEO PARA VEHICULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BANIA DE BUJES EN EL INGRESO PRINCIPAL, MURO PERIMETRAL, SALIDA DE EMERGENCIA, AREA VERDE, PLAZA SEGURO NIVEL, AREA DE PRIMARIA SALON DE COMPUTACION, TALLER, 3 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS.	EN EJECUCION	21.26%	
62	ESPINALES BAÑOS	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA, 5TA. CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEPT. ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	132798	256-2022-UCEE	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	Q32,649,867.22	853 ESTUDIANTES	180 DIAS	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ESPIBA	CONSTRUCCION	34 AULAS DESTINADAS A NIVEL BASICO Y DESARROLLADO PARA IMPULSAR EL NIVEL DE ESCOLARIDAD ADICIONALMENTE SE CONTRATA CON AREAS DE APOYO COMO LABORATORIOS DE COMPUTACION, LABORATORIO DE SERVICIOS SANITARIOS, COCINA, DIRECCION PARA ANIMAS ANIMADAS Y AREA RECREATIVA.	EN EJECUCION	20.22%	
OBRAS REMOZAMIENTO 2020/2021														
63	INVERSIONES EN TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	Conservación y valorización (Remozamiento) ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACION "DR. LUISÉS ROJAS BENFELL", SAN MARCOS, SAN MARCOS	NO APLICA	98-2020-UCEE	SAN MARCOS, SAN MARCOS	Q 9,677,624.45	298 ESTUDIANTES	360 DIAS	ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y ARQ. JORGE BONIFAZ BLANCO	REMOZAMIENTO	TRABAJOS DE RESTAURACION Y REMOZAMIENTO EN 6 MODULOS DE AULAS Y PASILLO CIRCULAR REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LAMINA THERMOACUSTICA, VENTANAS Y PUERTAS NUEVAS, CAMBIO DE RED ELECTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	PROCESO DE LIQUIDACION	100.00%	
64	CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA"	REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS PAJALES I ACATENANGO, CHIMALTENANGO.	NO APLICA	GRUPO 20 161-2020-UCEE	ACATENANGO, CHIMALTENANGO	Q 2,270,000.00	79 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. LUIS ANTONIO FIGUEROA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE SUSTITUCION DE CUBIERTA A LAMINA THERMOACUSTICA, VENTANAS Y PUERTAS NUEVAS, SUSTITUCION DE RED ELECTRICA, SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	FINALIZADA	80.45%	
65	CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA	EORM NO. 1530 ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 22 165-2020-UCEE	MIXCO, GUATEMALA	Q 2,370,000.00	521 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBEN REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, MEJORAMIENTO DE PISO DE AULAS, MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE MODULOS DE CUBIERTA A LAMINA DE METAL, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA A LAMINA DE METAL, CAMBIO DE VENTANAS Y PUERTAS, CAMBIO DE RED ELECTRICA, REMOZAMIENTO DE AREAS SANITARIAS (CAMBIAR ARTEFACTOS Y COLGAR ADORNOS), MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR Y AREAS DEPORTIVAS.	LIQUIDADA	100.00%	
66	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	EORM VISTA DE SAN LUIS, ALDEA LO DE REYES COLONIA VISTA DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 23 166-2020-UCEE	SAN PEDRO AYAMPUC	Q 1,806,644.65	416 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. CARLOS GOMEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LAMINA THERMOACUSTICA, PINTURA Y REMOZAMIENTO DE PUERTAS, MEJORAMIENTO DE VENTANAS, CAMBIO DE RED ELECTRICA, RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
67		REMOZAMIENTO EORM, COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA.	NO APLICA			Q 1,905,019.35		90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCION DE CUBIERTA A LAMINA THERMOACUSTICA, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
68	CODIPRO	REMOZAMIENTO EODP INTEGRAL 'BELICE', CUARTO CANTON, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO.	NO APLICA	GRUPO 24 122-2020-UCEE	CUARTO CANTON, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO.	Q 793,500.00	152 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA	REMOZAMIENTO	PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCION DE CUBIERTA A LAMINA THERMOACUSTICA, VENTANAS Y PUERTAS NUEVAS, SUSTITUCION DE RED ELECTRICA, SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
69	CODIMSA CONSTRUCCION, DISEÑO Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SANTO FRANCISCO CAÑIHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ.	NO APLICA	GRUPO 25 168-2020-UCEE	SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ.	Q 559,847.08	25 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE MARIO PAREDES ALVAREZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE ACABADOS EN MUROS SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCION DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METALICAS, REMOZAMIENTO DE VENTANAS MARCO DE METAL Y VIDRIO, REMOZAMIENTO DE RED ELECTRICA, REMOZAMIENTO DEB MODULO DE LETINAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
70	CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA"	REMOZAMIENTO EORM, SECTOR CHIACTE CHIPOC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ.	NO APLICA	GRUPO 26 119-2020-UCEE	SECTOR CHIACTE CHIPOC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ.	Q 780,860.00	61 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES	REMOZAMIENTO	ACABADOS EN MUROS, PINTURA EN MUROS, REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCION DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METALICAS, REMOZAMIENTO DE VENTANAS MARCO DE METAL Y VIDRIO, REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DEL MODULO DE LETINAS, SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL, REMOZAMIENTO DE BARRANAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	100.00%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA		BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
71	CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA"	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TUZILPEC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 27 120-2020-UJCEE	ALDEA TUZILPEC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ	Q	653,500.00	34 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES	REMOZAMIENTO	PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS, SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
72	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD SANTA MARIA LA PILA, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 28 121-2020-UJCEE	COMUNIDAD SANTA MARIA LA PILA, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ	Q	647,350.00	80 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES	REMOZAMIENTO	ACABADOS EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE PISO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
73		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SAN JOSE CANHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ	NO APLICA		CASERIO SAN JOSE CANHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ	REMOZAMIENTO					ACABADOS EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%		
74	A&L PROYECTOS, S.A.	REMOZAMIENTO INEB, 12 AVENIDA 2-32 BARCENAS, ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 29 66-2021-UJCEE	VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q	3,455,247.92	283 ESTUDIANTES	60 DIAS	ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
75		REMOZAMIENTO EORM NO. D-596, 18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA	REMOZAMIENTO					REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%		
76		REMOZAMIENTO INEB, 8A. CALLE 13-10, COLONIA SANTA ISABEL II, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA		VILLA NUEVA, GUATEMALA	REMOZAMIENTO					REMOZAMIENTO ORIENTADO AL CAMBIO DEL MURO PERIMETRAL, DE LA CANCHA DE BALONCESTO, DE BANQUETAS IMPROVISADAS, ASÍ COMO DE SUSTITUCIÓN DE GABERAS Y PISOS EN MAL ESTADO QUE ESTÁ EN CONDICIONES OBSOLETA PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTE Y LA DEMANDA QUE A CORTO Y LARGO PLAZO TIENDAN.	LIQUIDADADA	100.00%		
77	PROYECTO GRANADA, SOCIEDAD ANONIMA	EORM NO.915, CASERIO LAS LOMAS COLONIA TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 30 167-2020-UJCEE	SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	Q	1,671,948.36	307 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR VALDEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LISA, MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REUBICACIÓN DE AMBIENTES, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
78		ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINGÜE, MANZANA "O" LOTE 1, COLONIA TIERRA NUEVA 1, CHINAUTLA, GUATEMALA.	NO APLICA		Q 1,714,576.64	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LISA, MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.				LIQUIDADADA	100.00%			
79	CONSTRUCTORA SAN JOSE	REMOZAMIENTO EODP SECTOR 8, 24 AVENIDA 15-87 ZONA 7 COLONIA VILLA HERMOSA I, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 31 169-2020-UJCEE	SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	Q	3,198,783.98	374 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR VALDEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
80		REMOZAMIENTO EORM PARCELAMIENTO SAN RAFAEL AUGUSTO MEJIA MEDINA, ALDEA EL JOCOTILLO, VILLA CANALES, GUATEMALA.	NO APLICA		675 ESTUDIANTES	REMOZAMIENTO	EL PROYECTO CONSISTE EN: REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS METÁLICAS, INSTALACIÓN DE PISO Y ADILERO, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.				LIQUIDADADA	100.00%			
81	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GAMALIEL	REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PROFESOR HÉCTOR NERI CASTAÑEDA CALDERÓN	NO APLICA	GRUPO 32 170-2020-UJCEE	ZONA 18, GUATEMALA	Q	3,406,532.02	541 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR VALDEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
82	GRUPO DOP, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA CATARINA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ Y	NO APLICA	GRUPO 33 173-2020-UJCEE	CASERIO MULULHA, PURULHA, BAJA VERAPAZ	Q	3,339,749.44	16 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE PAREDES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS EN MUROS, SUSTITUCIÓN DEL PISO DE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
83		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO MULULHA, PURULHA, BAJA VERAPAZ.	NO APLICA		87 ESTUDIANTES	REMOZAMIENTO					LIQUIDADADA	100.00%			
84	A&L PROYECTOS, S.A. CONSTRUCCION, EVALUACIONES AMBIENTALES, PLANIFICACION Y ASESORIA.	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 34 171-UJCEE-2020	SAN RAYMUNDO, GUATEMALA	Q	3,256,196.02	261 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
85		REMOZAMIENTO INEB ALDEA ESTANCIA VIEJA, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA	NO APLICA		SAN RAYMUNDO, GUATEMALA	REMOZAMIENTO					REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%		
86	GRUPO DOP, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD TIERRA BLANCA SEBOL, COBAN, ALTA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 35 172-2020-UJCEE	COBAN, ALTA VERAPAZ	Q	1,800,000.00	100 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE PAREDES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS EN MUROS, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, SUSTITUCIÓN DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
87	MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES KALCO	REMOZAMIENTO EODP NO.41, SECCIÓN W COLONIA EL MILAGRO, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 36 175-2020-UJCEE	MIXCO, GUATEMALA	Q	4,751,946.31	293 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. FLOR TORRES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS EN MUROS, SUSTITUCIÓN DEL PISO DE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
88		REMOZAMIENTO INEB MIGUEL GARCÍA GRANADOS, AVE. MOCTEZUMA 31-02, COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.	NO APLICA		CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA	REMOZAMIENTO					REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%		
89	CONAMAGRESUR, S.A. CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM TECLIN UMAN, 10 AVENIDA 4-81 ZONA 3 ALDEA NUEVO BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 37 174-2020-UJCEE	VILLA NUEVA, GUATEMALA	Q	3,244,202.00	609 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. CARLOS GOMEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE SERVICIOS, SANITARIOS.	LIQUIDADADA	100.00%	
90	INVERSIONES LOGÍSTICAS PARA	REMOZAMIENTO EODP NO.33 ROSA Y CAROLINA AGAZZI, 16 AVE. 18-71 PROYECTO 4-4, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 38	CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA	Q	5,410,000.00	234 ESTUDIANTES	120 DIAS	ARQ. JORGE PAREDES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	67.40%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
91	AGUAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EODP NO.29 ULISES ROJAS, 21 AVE. 15-07, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	180-2020-UCCE	CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA	Q. 1,272,166.09	294 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. JENIFER GIL GARCIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	60.87%	
92	MEGA CONSTRUCCIONES	REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO LOS AJUV ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 39 138-2021-UCCE	SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	Q. 1,272,166.09	359 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
93	CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EOVU NO.62 HERMÓGENES GONZÁLEZ MEJÍA, 21 AVENIDA 18-26, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 40 179-2020-UCCE	ZONA 6, GUATEMALA	Q. 6,905,000.00	211 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR VALDEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
94	INVERSIONES EN TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EOVU DAVID VELA, 31 AVE. C 5-56 COLONIA CENTRO AMERICA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 41 178-2020-UCCE	CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA	Q. 3,364,390.98	354 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE DARIO BONIFAZ BLANCO	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
95		REMOZAMIENTO EOU M EL ESFUERZO "CESAR GUZMAN" AVENIDA CLAVEL, CALLE ALAMO ASENTAMIENTO EL ESFUERZO, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA		CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA	Q. 1,904,160.25	199 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE DARIO BONIFAZ BLANCO	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
96	ALFA CONSTRUCCIONES	REMOZAMIENTO EODP CIUDAD SATELITE, BOULEVARD PRINCIPAL 1-00 COLONIA CIUDAD SATELITE ZONA 9, MIXCO, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 42 209-2020-UCCE	MIXCO, GUATEMALA	Q. 480,269.61	176 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES. PINTURA EN MUROS, MEJORAMIENTO DE PISO DE AJALA, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA A LÁMINA DE METAL CAMBIO DE VENTANAS Y PUERTAS CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR Y ÁREAS DE RECREO.	LIQUIDADADA	100.00%	
97		REMOZAMIENTO EORM NO. 842, CIUDAD SATELITE ZONA 9, MIXCO, GUATEMALA	NO APLICA		MIXCO, GUATEMALA	Q. 5,390,091.11	131 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES PINTURA EN MUROS, MEJORAMIENTO DE PISO DE AJALAMejoramiento y ubicación de módulos de aulas de lámina de metal, cambio de estructura portante y cubierta a lámina de metal, cambio de ventanales y puertas, cambio de red eléctrica, mejoramiento de áreas sanitarias, cambio de artefactos y colchón azulados, mejoramiento de obra exterior y áreas deportivas.	LIQUIDADADA	100.00%	
98	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXOCASA	REMOZAMIENTO EORM NO.701 GUSTAVO ADOLFO PIVARAL RODRIGUEZ, ALDEA EL OBRAJUELO, VILLA CANALES, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 43 191-2020-UCCE	VILLA CANALES, GUATEMALA	Q. 1,630,070.58	241 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE PISO, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.	LIQUIDADADA	100.00%	
99		REMOZAMIENTO EORM ASENTAMIENTO PRADOS DEL QUETZAL, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA	NO APLICA		SAN RAYMUNDO, GUATEMALA	Q. 2,534,047.42	106 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS, ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA, MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
100		REMOZAMIENTO EORM, SECTOR 1 FRENTE A MANZANA "G" COMUNIDAD FOREST HILL, ZONA 0, ALDEA LA CIENAGA, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA	NO APLICA		SAN RAYMUNDO, GUATEMALA	Q. 1,262,688.00	34 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA, MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANA, RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
101	MULTISERVICIOS H Y N	REMOZAMIENTO INEB SAN JUAN DE DIOS, 21 AVENIDA "B" 17-20, COLONIA SAN JUAN DE DIOS, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 44 214-2020-UCCE	ZONA 6, GUATEMALA	Q. 1,569,632.92	171 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JENIFER GIL GARCIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	100.00%	
102		REMOZAMIENTO EOU M NO.111, ALDEA LAS TAPIAS, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA		ZONA 18, GUATEMALA	Q. 2,227,092.50	411 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JENIFER GIL GARCIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	100.00%	
103	SERVICIOS GARZA	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PARAISO, HUITE, ZACAPA	NO APLICA	GRUPO 45 200-2020-UCCE	HUITE, ZACAPA	Q. 5,497,314.35	110 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
104		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA	NO APLICA		HUITE, ZACAPA	Q. 5,497,314.35	177 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
105		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO FILO DEL MECATE Y EL PALMO, HUITE, ZACAPA	NO APLICA		HUITE, ZACAPA	Q. 5,497,314.35	55 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
106	FUENTES GÓMEZ, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA PANALUYA, RIO HONDO, ZACAPA	NO APLICA	GRUPO 46 199-2020-UCCE	RIO HONDO, ZACAPA	Q. 908,268.73	56 ESTUDIANTES	120 DIAS	ARQ. FLOR TORRES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
107		REMOZAMIENTO EOU M, FINCA EL JOBO, RIO HONDO, ZACAPA	NO APLICA		RIO HONDO, ZACAPA	Q. 3,383,095.08	186 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
108		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PLAN DEL SARE, HUITE, ZACAPA	NO APLICA		HUITE, ZACAPA	Q. 368,636.46	33 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
109	A&L PROYECTOS, S.A.	REMOZAMIENTO EOU M NO.104 "PUERTO RICO", 14 AVE. Y 5A CALLE COLONIA LAVARREDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 47 215-2020-UCCE	ZONA 18, GUATEMALA	Q. 3,761,859.70	151 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. LUIS FIGUEROA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE RECEPCION	100.00%	
110		REMOZAMIENTO EOU M SANTA ELENA II, 11 CALLE C 4-43, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA		ZONA 18, GUATEMALA	Q. 1,874,171.40	237 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA POR LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE RECEPCION	100.00%	
111	FUENTES GÓMEZ, INGENIERÍA Y	REMOZAMIENTO EOU M MARIA TERESA PALOMO DE GARCIA, AVENIDA LOS GERANEOS ZONA 5, PACHALUN, QUICHE	NO APLICA	GRUPO 48 219-2020-UCCE	PACHALUN, QUICHE	Q. 1,899,364.63	358 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MARIO GARCIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO EN ACABADOS EN MUROS (REFLEJO + CERRO) + PINTURA + ACABADOS EN CIELOS (REFLEJO + CERRO) + PINTURA + ACABADOS EN PUERTAS Y VENTANAS + SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA POR LÁMINA TERMOACÚSTICA + SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS + SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA + PUERTAS METÁLICAS + REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA + REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO + SUSTITUCIÓN DE BANCOS DE METAL Y VIDRIO + REMOZAMIENTO DE BALCONES + LIMPIARLAS + PINTURA PARA CARAJA Y PUERTAS + SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS + SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL + MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE RECEPCION	100.00%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
112	CONSTRUCCIÓN	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CAPUCHINAS, CHICHE, QUICHE	NO APLICA	217-2020-UCEE	CHICHE, QUICHE	Q 1,467,465.09	104 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MARIO GARCIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS EN MUEBLES / SUSTITUCIÓN DEL PISO / PINTURA EN MUROS / SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE / REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE / SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA / REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS / REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO) / REMOZAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO / SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL / REMOZAMIENTO DE LUGOS (RIFABILES) / MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	100.00%	
113	PAVIMENTOS DE OCCIDENTE	REMOZAMIENTO EOLM NO.58 PANAMERICANA, 9A AVE. 5-05 COLONIA LA FLORIDA, ZONA 19, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 49 67-2021-UCEE	ZONA 19, GUATEMALA	Q 5,548,000.00	598 ESTUDIANTES		ARQ. JENIFFER GIL GARCÍA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
114	CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EOLM, 13 CALLE, SECTOR 6, MANZANA 56, COLONIA EL LIMÓN, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 50 220-2020-UCEE	ZONA 18, GUATEMALA	Q 2,112,012.00	397 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	REMOZAMIENTO	PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
115		REMOZAMIENTO EOLM NO.436, 25 AVENIDA 12-10 COLONIA PARAISO 1 ZONA 18, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA		ZONA 18, GUATEMALA	Q 6,524,971.00	413 ESTUDIANTES		ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	REMOZAMIENTO	PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
116	CONSTRUCTORA OCHOA LOPEZ	REMOZAMIENTO INEB LAS PILAS, LOTE 15, MANZANA 6, CANTON LAS PILAS CANALITOS, ZONA 24, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 52 65-2021-UCEE	ZONA 24, GUATEMALA	Q 6,846,196.61	203 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. ISSI CALDERON	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
117		REMOZAMIENTO EORM NO. 615, CANTON LAS PILAS, CANALITOS, ZONA 17, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA		ZONA 17, GUATEMALA		102 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
118	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS	REMOZAMIENTO EOLM NO. 75 'MARIANO ROSSELL ARELLANO', SECCIÓN H COLONIA EL MILAGRO ZONA 6, MXCO, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 53 134-2021-UCEE	MXCO, GUATEMALA	Q 4,480,000.00	801 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	100.00%	
119		REMOZAMIENTO EORM LOS CLUX, CASERIO LOS CLUX ALDEA SACSUV, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	NO APLICA		SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA		115 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	100.00%	
120	PROYECTO GRANADA, S.A.	REMOZAMIENTO EOLM NO.92 'MIGUEL ANGEL ASTURIAS', AVE. MOCTEZUMA 31-09 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 55 135-2021-UCEE	GUATEMALA	Q 4,240,000.00	228 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
121		REMOZAMIENTO EOLM ESCUELA OFICIAL URBANA MDXA, COMUNIDAD EL CERRITO, ANILLO P ERIFERICO, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA		GUATEMALA		70 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
122	CONSTRUCTORA CUJANTRE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CAMBOTE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 57 150-2021-UCEE	HUEHUETENANGO	Q 3,194,312.92	727 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, DEMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
123		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL SALVADOR ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	NO APLICA		AGUACATAN		68 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
124		REMOZAMIENTO CEIN - PAIN - ALDEA CHINACA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NO APLICA		HUEHUETENANGO		87 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REUBICACIÓN DE AMBIENTES, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	
125	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CHUKABAL	REMOZAMIENTO EOLM 'ANGELINA VOIGORAS FUENTES', CALLE PRINCIPAL, DIAGONAL 4-49 ZONA 2, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	NO APLICA	GRUPO 58 152-2021-UCEE	COLOMBA COSTA CUCA	Q 2,305,500.00	660 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR VALDEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA EN MUROS, / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS	LIQUIDADADA	100.00%	
126		REMOZAMIENTO EORM CANTON LAS DELICIAS, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	NO APLICA		COLOMBA COSTA CUCA		424 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA EN MUROS, / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS	LIQUIDADADA	100.00%	
127		REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	NO APLICA		COLOMBA COSTA CUCA		80 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA EN MUROS, / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS	LIQUIDADADA	100.00%	
128		REMOZAMIENTO EORM ALDEA GRANADOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	NO APLICA		FLORES COSTA CUCA		135 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA EN MUROS, / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS	LIQUIDADADA	100.00%	
129		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL AMATILLO, HUITE, ZACAPA	NO APLICA		HUITE		13 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA PARA TODA LA ESCUELA / PINTURA PARA PUERTAS DE ESCUELA / CAMBIO DE TECHO TODA LA ESCUELA / REPARACIÓN DE BARRIOS / CAMBIO DE PISO / CAMBIO DE PORTÓN / CAMBIO DE CAMPO ELÉCTRICO / SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES	LIQUIDADADA	100.00%	
130		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA LAGUNA, CABAÑAS, ZACAPA	NO APLICA		CABAÑAS		62 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA PARA TODA LA ESCUELA/ PINTURA PARA PUERTAS DE ESCUELA/ CAMBIO DE TECHO TODA LA ESCUELA/ REPARACIÓN DE SANITARIOS/ CAMBIO DE PISO/ PINTURA DE PORTÓN/ CAMBIO DE CAMPO ELÉCTRICO/ SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES	LIQUIDADADA	100.00%	
131		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA JAMPU, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA		ZACAPA		78 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS / SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE / SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LATA / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS / SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA / PREPARACIÓN DE BANQUETAS / MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR / MEJORAMIENTO DE AMBIENTES / MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR	LIQUIDADADA	100.00%	
132	CORPORACIÓN ANKARA, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA	NO APLICA	GRUPO 59 147-2021-UCEE	ESTANZUELA	Q 6,584,204.47	38 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. ISSI CALDERÓN	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA EN MUROS / REMEDIACIÓN DE SANITARIOS / REMEDIACIÓN DE MURO PERIMETRAL / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS / SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA / PREPARACIÓN DE BANQUETAS / MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR / REMEDIACIÓN DE COCINA / REMEDIACIÓN DE BODEGA.	LIQUIDADADA	100.00%	
133		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ANTOMBRÁN, HUITE, ZACAPA	NO APLICA		HUITE		120 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA GENERAL / SUSTITUCIÓN DE PUERTAS / CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE / CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA / SUSTITUCIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS / SUSTITUCIÓN DE PISO / SUSTITUCIÓN DE PORTÓN / SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	LIQUIDADADA	100.00%	
134		REMOZAMIENTO EODP, ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA		ZACAPA		19 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA PARA TODO EL ESTABLECIMIENTO / CUBIERTA DE TECHO DE ESCENARIO / ELECTRICIDAD PARA EL ESCENARIO / TECHO PARA CANCHA DE PÁDOL / SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA / REEMPLAZO DE SANITARIOS / REUBICACIÓN DE AMBIENTES / MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR	LIQUIDADADA	100.00%	
135		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA		ZACAPA		57 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA EN MUROS / VENTANAS DE PVC PARA TODOS LOS AMBIENTES / VENTILADORES PARA TODAS LAS ALAS / PISO DE GRANITO PARA TODOS LOS AMBIENTES / SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SANITARIOS / REUBICACIÓN DE AMBIENTES / MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADADA	100.00%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
136	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA CRUZ, CHICAMAN, QUICHE	NO APLICA	GRUPO 60 143-2021-UCCE	CHICAMAN	Q 3,292,000.00	81 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MARIO GARCIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE ARTIFACTOS SANITARIOS. / REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LÁMINA TERMOACÚSTICA. REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. / REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. / REMOZAMIENTO DE VENTANAS. / ASTA DE BANDERA.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	90.00%	
137		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CALÁ, CHICAMAN, QUICHE	NO APLICA		CHICAMAN		45 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / REMOZAMIENTO DE MUROS DE MAMPUESTA. / REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC. / REMOZAMIENTO DE MALLA PERMETAL. / PINTURA DE MUROS.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	90.00%	
138		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL ZAPOTE, CHICAMAN, QUICHE	NO APLICA		CHICAMAN		31 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. / REMOZAMIENTO DE ARTIFACTOS SANITARIOS. / REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LÁMINA TERMOACÚSTICA. / REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. / REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. / REMOZAMIENTO DE VENTANAS. / ASTA DE BANDERA. / INSTALACIÓN DE ADOQUÍN.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	89.45%	
139		REMOZAMIENTO EODP, CASERIO NUEVO RIO NEGRO XIXOQUIC, CHICAMAN, QUICHE	NO APLICA		CHICAMAN		14 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA EN MUROS. / SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. / IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. / MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. / DELIMITACIÓN CON MURO PERMETAL.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	89.11%	
140		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA OJO DE AGUA CHIXOY, CHICAMAN, QUICHE	NO APLICA		CHICAMAN		56 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA EN MUROS. / SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. / SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. / REMOZAMIENTO DE ARTIFACTOS SANITARIOS. / REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LÁMINA TERMOACÚSTICA. / REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. / REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. / REMOZAMIENTO DE VENTANAS. / ASTA DE BANDERA.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	89.90%	
141		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL JOCOTILLO, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE	NO APLICA		SAN PEDRO JOCOPILAS		48 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. INSTALACIÓN DE FID. INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	89.97%	
142	CORPORACION ANKARA, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO ALBALLERITOS, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA	GRUPO 61 151-2021-UCCE	ZACAPA	Q 6,072,818.82	37 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. ISSI CALDERÓN	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA EN MUROS. / SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. / SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. / SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS. / SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS. / MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
143		REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, BARRIO EL CRUCE, CABAÑAS, ZACAPA	NO APLICA		CABAÑAS		22 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA PARA TODA LA ESCUELA. / REMOZAMIENTO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA PORTANTE. / REMOZAMIENTO DE VENTANAS. / SUSTITUCIÓN DE PUERTAS. / REPARACIÓN DE SANITARIOS. / SUSTITUCIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS. / SUSTITUCIÓN DE ARTIFACTOS ELÉCTRICOS.	LIQUIDADA	100.00%	
144		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA PUERTA DE GOLPE, TECULUTAN, ZACAPA	NO APLICA		TECULUTAN		57 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA GENERAL. / REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. / CAMBIO DE VIDRIOS EN LAS VENTANAS. / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS. / REPARACIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL. / CAMBIO DE SANITARIOS. / MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. / MEJORAMIENTO DE LA RED DE CERRANOS.	LIQUIDADA	100.00%	
145		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO BUENOS AIRES, HUITÉ, ZACAPA	NO APLICA		HUITÉ		178 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA PARA TODA LA ESCUELA. / PINTURA PARA PUERTAS DE ESCUELA. / CAMBIO DE TECHO TODA LA ESCUELA. / REPARACIÓN DE BARRIOS. / CAMBIO DE PORTÓN. / CAMBIO DE CAMPO ELÉCTRICO. / SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BARRILES.	LIQUIDADA	100.00%	
146		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL MAGUEY, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA		ZACAPA		96 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / PINTURA EN MUROS. / SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. / SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. / SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. / SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS. / SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS. / MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
147	CONSTRUCTORA AZIEL	REMOZAMIENTO EORM NO. 910, ALDEA TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 62 146-2021-UCCE	CHINAUTLA	Q 5,619,059.49	678 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR VALDEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HERRAJALIA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	89.94%	
148	QUINTEAGRO, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM NO.42 AGUSTIN MENCOS FRANCO, 33 AV 24-31 COLONIA LA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 63 154-2021-UCCE	GUATEMALA	Q 8,374,344.16	498 ESTUDIANTES	120 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HERRAJALIA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	72.06%	
149		REMOZAMIENTO EORM NO.901 AMPARO I, 33 AVE. 36-60 COLONIA SAKERTI II, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA		GUATEMALA		515 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HERRAJALIA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	66.04%	
150	CONSTRUCTORA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM NO.36 JOSE MARTÍ, 1A. AVENIDA 6-79 ZONA 7 COLONIA LANDIVAR, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 64 156-2021-UCCE	GUATEMALA	Q 7,623,710.25	625 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. LUIS FIGUEROA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	SUSPENDIDA	72.03%	
151		REMOZAMIENTO EORM NO.60 ABRAHAM ORANTES Y ORANTES, AVE. MOCTEZUMA 31-09 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA		GUATEMALA		786 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HERRAJALIA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	SUSPENDIDA	72.87%	
152	MULTICOM	REMOZAMIENTO EORM, COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA	GRUPO 1 178-2021-UCCE	ZACAPA	Q 4,424,508.55	433 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	REMOZAMIENTO	1 MÓDULOS DE ALAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
153		REMOZAMIENTO EORM ALDEA RÍO ARRIBA, ALDEA RÍO ARRIBA, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA		ZACAPA		REMOZAMIENTO			REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE ALAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%		
154	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA S.A.	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA, ZACAPA	NO APLICA	GRUPO 2 155-2021-UCCE	ZACAPA	Q 5,330,844.06	187 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	REMOZAMIENTO	SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSS. APLICACIÓN DE PINTURA. COLOCACIÓN DE FID DE GRANITO Y AZULEJO. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS. SUSTITUCIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HERRAJALIA Y SANITARIA. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
155		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL JUTE, HUITÉ, ZACAPA	NO APLICA		ZACAPA		187 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSS. APLICACIÓN DE PINTURA. COLOCACIÓN DE FID DE GRANITO Y AZULEJO. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS. SUSTITUCIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HERRAJALIA Y SANITARIA. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
156		REMOZAMIENTO EORM, COLONIA MUNICIPAL LA NOPALERA #2 ALDEA LA MAJADA, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA		ZACAPA		173 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	APLICACIÓN DE PINTURA. COLOCACIÓN DE FID DE GRANITO Y AZULEJO. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS. SUSTITUCIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS. MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
157	CONSTRUCTORA GTS, S.A.	REMOZAMIENTO EORM NO.43 PEDRO JOSE VALENZUELA, 8A AVE. A 13-06 COLONIA CASTILLO LARA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 3 158-2021-UCCE	GUATEMALA	Q 2,900,977.81	90 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. ISSI ESMERALDA CALDERON GOMEZ	REMOZAMIENTO	SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA. APLICACIÓN DE PINTURA. COLOCACIÓN DE FID DE GRANITO Y AZULEJO. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS. SUSTITUCIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	89.31%	
158	MEGA CONSTRUCCIONES	REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, ALDEA EL TABLON, VILLA NUEVA, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 4 304-2021-UCCE	GUATEMALA	Q 2,332,424.29	289 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES. SUSTITUCIÓN DE FID. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. SUSTITUCIÓN DE MURO PERMETAL.	SUSPENDIDA	80.16%	
159	GRUPO DOP, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM, COLONIA JULIETA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	NO APLICA	GRUPO 5 303-2021-UCCE	GUATEMALA	Q 3,788,604.89	178 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE RAMIREZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	SUSPENDIDA	15.31%	
160		REMOZAMIENTO EORM NO.32 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 8A AVENIDA A 11-31 COLONIA CASTILLO LARA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA		GUATEMALA		96 ESTUDIANTES			REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HERRAJALIA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	SUSPENDIDA	14.99%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
161	INSPIRA CONSTRUCCIONES	REMOZAMIENTO EOPM, ALDEA EL NARANJO, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA	NO APLICA	GRUPO 6 289-2021-UCCE	SANTA ROSA	Q 729,678.76	186 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. ROBERTO RALDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	PROCESO DE RECEPCION	100.00%	
162		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA VILLA GRACIELA, CULIAPA, SANTA ROSA	NO APLICA		SANTA ROSA	Q 662,717.08	33 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	1 MÓDULOS DE ALAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	PROCESO DE LIQUIDACION	100.00%	
163	CONSTRUCTORA EL TESORO	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA	NO APLICA	GRUPO 7 288-2021-UCCE	JALAPA	Q 1,170,000.00	151 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. EDWIN BARRIOS	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE ALAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	PROCESO DE LIQUIDACION	100.00%	
164	CONSTRUCTORA OCHOA LOPEZ	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CHEQUEQUIH II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 8 296-2021-UCCE	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	Q 1,071,358.75	62 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE ACCESOS ELÉCTRICOS, SUSTITUCIÓN DE ACCESOS SANITARIOS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	77.29%	
165		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NO APLICA		SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	Q 1,983,794.49	78 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE ACCESOS ELÉCTRICOS, SUSTITUCIÓN DE ACCESOS SANITARIOS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	83.12%	
166		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NO APLICA		SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	Q 1,414,433.91	38 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE ACCESOS ELÉCTRICOS, SUSTITUCIÓN DE ACCESOS SANITARIOS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	86.16%	
167	INVERSIONES EN TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA GUIOR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	NO APLICA	GRUPO 9 291-2021-UCCE	HUEHUETENANGO	Q 1,618,367.72	78 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. EDWIN BARRIOS	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	89.39%	
168		REMOZAMIENTO EORM, ASENTAMIENTO OSCAR GUEVARA, OLOPA, CHIQUIMULA	NO APLICA		HUEHUETENANGO	Q 1,837,869.95	38 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	88.59%	
169	CORPORACIÓN ANKARA, SOCIEDAD ANÓNIMA	EORM, ALDEA GUIOR, CAMOTAN, CHIQUIMULA	NO APLICA	GRUPO 10 294-2021-UCCE	CHIQUIMULA	Q 1,381,033.23	44 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR ALFONSO VALDEZ HERRERA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	89.39%	
170		EORM, ASENTAMIENTO OSCAR GUEVARA, OLOPA, CHIQUIMULA	NO APLICA		CHIQUIMULA	Q 477,443.68	29 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	88.59%	
171	FERRCONS BARCÁCEL	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SANTA LUCÍA, ALDEA LOS LOCHUYES, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 11 301-2021-UCCE	SANTA CRUZ EL CHOL	Q 1,186,753.95	68 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR ALFONSO VALDEZ HERRERA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	PROCESO DE RECEPCION	91.67%	
172		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SALTAN, GRANADOS, BAJA VERAPAZ	NO APLICA		GRANADOS	Q 1,992,966.13	87 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	PROCESO DE RECEPCION	89.88%	
173	CONSTRUCTORA VASQUEZ Y VALENZUELA / OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA Q EQIBAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 12 297-2021-UCCE	SAN JUAN CHAMELCO	Q 1,334,499.99	660 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. / REMOZAMIENTO DE ARTIFACTOS SANITARIOS. / REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LÁMINA TERMOACÚSTICA. / REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. / REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. / REMOZAMIENTO DE VENTANAS. / ASTA DE BANDERA. / INSTALACIÓN DE ADOQUÍN.	PROCESO DE RECEPCION	90.92%	
174		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MAMACHAJ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	NO APLICA		SAN JUAN CHAMELCO	Q 1,575,300.00	424 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	PROCESO DE RECEPCION	88.89%	
175	CONSTRUCTORA GTS, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EORM, CANTON LINDA VISTA ALDEA TOUCHECHE, TACANA, SAN MARCOS	NO APLICA	GRUPO 13 298-2021-UCCE	CHICACAO	Q 1,749,924.96	80 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. NADIA MIRANDA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	LIQUIDADA	100.00%	
176		REMOZAMIENTO EOPA, 1A. AVENIDA 3-22 ZONA 2, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	NO APLICA		CHICACAO	Q 3,560,161.14	135 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. / REMOZAMIENTO DE ARTIFACTOS SANITARIOS. / REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LÁMINA TERMOACÚSTICA. / REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. / REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. / REMOZAMIENTO DE VENTANAS. / ASTA DE BANDERA. / INSTALACIÓN DE ADOQUÍN.	LIQUIDADA	100.00%	
177	MULTISERVICIOS H Y N	REMOZAMIENTO EOLIN 'GABRIELA MISTRAL', 1A. CALLE 5-39 ZONA 1, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	NO APLICA	GRUPO 14 284-2021-UCCE	CHICACAO	Q 4,674,838.14	13 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES BONILLA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: / REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. / REMOZAMIENTO DE ARTIFACTOS SANITARIOS. / REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LÁMINA TERMOACÚSTICA. / REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. / REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. / REMOZAMIENTO DE VENTANAS. / ASTA DE BANDERA. / INSTALACIÓN DE ADOQUÍN.	LIQUIDADA	100.00%	
178	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CHUIKABAL	REMOZAMIENTO EORM, CANTON LINDA VISTA ALDEA TOUCHECHE, TACANA, SAN MARCOS	NO APLICA	GRUPO 15 286-2021-UCCE	TACANA	Q 586,240.00	151 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. EDWIN BARRIOS	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS, ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	90.00%	
179		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SAN JUAN PUE DE LA CUESTA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	NO APLICA		TAJUMULCO	Q 477,127.00	237 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANA, RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	90.00%	
180		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUBINHA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	NO APLICA		TAJUMULCO	Q 1,638,097.00	358 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE ALAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	90.00%	
181		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHEANGES ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	NO APLICA		TAJUMULCO	Q 1,390,779.00	413 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTIFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO DE LIQUIDACION	90.00%	
182	CONSTRUPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EORM JULIO BRAVO GRAMAJO, CASERIO LAS PILAS, CATARINA, SAN MARCOS	NO APLICA	GRUPO 16 302-2021-UCCE	CATARINA	Q 656,084.71	424 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. EDWIN HORACIO BARRIOS CONTRERAS	REMOZAMIENTO	1 MÓDULOS DE ALAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	PROCESO DE RECEPCION	92.29%	
183		REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD AGRARIA NUEVO PARAISO, CATARINA, SAN MARCOS	NO APLICA		CATARINA	Q 1,567,690.50	80 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE ALAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.	PROCESO DE RECEPCION	89.93%	
184		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PUEBLO NUEVO ROSARIO, CATARINA, SAN MARCOS	NO APLICA		CATARINA	Q 1,412,982.05	135 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	ACABADOS EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE PISO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETINAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	PROCESO DE RECEPCION	89.66%	
185	CONSTRUPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA BUENA VISTA MIRAMAR, LIVINGSTON, IZABAL	NO APLICA		LIVINGSTON	Q 2,014,552.59	203 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	CONSTRUCCION DE UN MÓDULO ES-419 DE (4 ALAS), UN MÓDULO DE ACB-1 (DIRECCION, JORNADA, OFICINA, COCINA, CORREDOR), UN MÓDULO ES-1 (GRABADO), UN MÓDULO MG-4 (MÓDULO DE GRABADOS), UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PROCESO DE RECEPCION	100.00%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/GRUPO	UBICACION EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
186	MULTISEVICIOS TASCO	REMOZAMIENTO INEB, COLONIA EL PROGRESO, PUERTO BARRIOS, IZABAL	NO APLICA	GRUPO 17 285-2021-UCCE	PUERTO BARRIOS	Q 1,629,506.58	102 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES	REMOZAMIENTO	REPOSICION EN MODULO DE 3 AULAS, DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 1 MODULO DE EMERGEN BODEGA Y COCINA, YODA SEPTICA Y POSO DE ABSORCION, PAVIMENTO DE TORTA DE CONCRETO	PROCESO DE RECEPCION	100.00%	
187		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SINAI MORALES, IZABAL	NO APLICA		MORALES	Q 1,812,701.99	90 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPOSICION EN MODULO DE 4 AULAS, MODULO DE TRES AULAS + OBRECCION+BODEGA + COCINA DE CONSTRUCCION DE MAMPUESTERA, TEOCHO Y ESTRUCTURA PORTANTE, REPOSICION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSTRUCCION DE MAMPUESTERA REFORZADA Y LOSA DE CONCRETO, REPOSICION EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE COLOCACION DE TORTA DE CONCRETO, REPOSICION EN MURO PERIMETRAL	PROCESO DE RECEPCION	100.00%	
188	C.I.C CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL	REMOZAMIENTO EORM NO.1, ALDEA MIRAM I, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	NO APLICA	GRUPO 18 290-2021-UCCE	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	Q 5,388,129.54	90 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCION DE CUBIERTA A LAMINA TERMOACUSTICA, VENTANAS Y PUERTAS NUEVAS, SUSTITUCION DE RED ELECTRICA, SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR	SUSPENDIDA	87.37%	
189	CORPORACION ANKARA, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL HORNOTO, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 19 293-2021-UCCE	SAN JERONIMO	Q 2,614,721.11	187 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR VALDEZ	REMOZAMIENTO	SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO,SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA TERMOACUSTICA Y LOSA, APLICACION DE PINTURA, COLOCACION DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO,SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCION DE ARTIFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA,SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.		91.67%	
190		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO RINCÓN DEL QUIETZAL, PURULHA, BAJA VERAPAZ	NO APLICA		PURULHA	Q 827,546.95	187 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO,SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA TERMOACUSTICA Y LOSA, APLICACION DE PINTURA, COLOCACION DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO,SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCION DE ARTIFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA,SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.		89.71%	
191		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ALBALABAI, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	NO APLICA		CUBULCO	Q 1,170,745.22	178 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DE 1 MODULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MODULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.		89.80%	
192	CORPORACION ANKARA, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PACHICA, RABINAL, BAJA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 20 292-2021-UCCE	RABINAL	Q 2,004,781.36	96 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR VALDEZ	REMOZAMIENTO	SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO,SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA TERMOACUSTICA Y LOSA, APLICACION DE PINTURA, COLOCACION DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO,SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCION DE ARTIFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA,SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.		89.89%	
193		REMOZAMIENTO INEB, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ, SAN MIGUEL CHICAI, BAJA VERAPAZ	NO APLICA		SAN MIGUEL CHICAI	Q 755,517.28	186 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	ACABADOS EN MUROS, SUSTITUCION DE PISO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCION DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METALICAS, REMOZAMIENTO DE VENTANAS, BANCOS DE METAL Y VIDRIO, REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELECTICO SUSTITUCION DEL MODULO DE LETRINAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.		89.72%	
194	L&S CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 20 292-2021-UCCE	SAN JUAN CHAMELCO	Q 3,017,101.66	81 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS	PROCESO DE RECEPCION	100.00%	
195		REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD CARECHÉ SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	NO APLICA		CHISEC	Q 2,720,259.57	45 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS	PROCESO DE RECEPCION	100.00%	
196	PROYECTO GRANADA, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO EORM NO.153 SAKERTI, 35 CALLE C 33-43 COLONIA SAKERTI, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	NO APLICA	GRUPO 22 300-2021-UCCE	GUATEMALA	Q 5,590,000.00	135 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR ALFONSO VALDEZ HERRERA	REMOZAMIENTO	SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO,SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA TERMOACUSTICA, APLICACION DE PINTURA, COLOCACION DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO,SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCION DE ARTIFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.	SUSPENDIDA	89.94%	
197	QUIMTEAGRO, SOCIEDAD ANONIMA	INEB, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 21 305-2021-UCCE	ALTA VERAPAZ	Q 3,312,931.37	225 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE PAREDES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCION DE CUBIERTA A LAMINA TERMOACUSTICA, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCION DE ARTIFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	0.00%	
198		EORM COOPERATIVA SANTA MARIA CHIPUR SANIMITACA, COOPERATIVA SANTA MARIA CHIPUR SANIMITACA, COBAN, ALTA VERAPAZ	NO APLICA		ALTA VERAPAZ	Q 1,397,281.46	46 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE PAREDES	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.	EN EJECUCION	0.00%	
199		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TZUJAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 24 295-2021-UCCE	CONCEPCION HUISTA	Q 2,624,915.46	90 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE RAMIREZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCION DE CUBIERTA A LAMINA TERMOACUSTICA, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.		65.09%	
200	CONSTRUCTORA CUJANTRE	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA KACUPUPUJA, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	NO APLICA		SAN PEDRO SOLOMA	Q 2,085,183.28	289 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE RAMIREZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.		54.43%	
201		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA LAGUNA ALDEA LAS PILAS, CULCO, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 25 287-2021-UCCE	CULCO	Q 1,135,712.34	178 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE RAMIREZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCION DE CUBIERTA A LAMINA TERMOACUSTICA, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.		77.08%	
202		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA YULVA, CULCO, HUEHUETENANGO	NO APLICA		CULCO	Q 1,974,287.66	187 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCION DE CUBIERTA A LAMINA TERMOACUSTICA, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, REFORZACION Y SUSTITUCION DE OBRA EXTERIOR, MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL EXISTENTE.		53.65%	
203	CONSTRUCTORA CODIPLA	REMOZAMIENTO EORM, CANTON LOS LUCAS, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 26 94-2022-UCCE	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	Q 4,733,240.31	178 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. CARLOS GOMEZ	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.		90.24%	
204		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA XEPON GRANDE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	NO APLICA		MALACATANCITO	Q 96 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCION DE CUBIERTA A LAMINA TERMOACUSTICA, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA, SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.		89.91%		
205	CONQUISA	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MIMANGUITZ, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 27 93-2022-UCCE	SAN PEDRO SOLOMA	Q 4,153,004.23	47 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MARIO GARCIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE ACABADOS, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LAMINA TERMOACUSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANA, RED ELECTRICA,SUSTITUCION DE ARTIFACTOS SANITARIOS,OBRA EXTERIOR.		56.57%	
206		REMOZAMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA QUISIL GRANDE, SAN JUAN IXCOY, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	NO APLICA		SAN JUAN IXCOY	Q 88 ESTUDIANTES	91 DIAS		ING. MARIO GARCIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE ACABADOS, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LAMINA TERMOACUSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANA, RED ELECTRICA,SUSTITUCION DE ARTIFACTOS SANITARIOS,OBRA EXTERIOR.		44.70%	
207	CONQUISA	REMOZAMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA QUISIL GRANDE, SAN JUAN IXCOY, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 28 92-2022-UCCE	SAN MATEO IXTATAN	Q 3,287,000.00	186 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MARIO GARCIA	REMOZAMIENTO	REMOZAMIENTO DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MODULOS EXISTENTES DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCION DE CUBIERTA A LAMINA TERMO ACUSTICA, SUSTITUCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS,SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.		34.91%	
OBRAS REMOZAMIENTO CALAMIDAD BLASS Y CELIA														
208	CONCIS	REMOZAMIENTO EORM, COLONIA LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA	NO APLICA	GRUPO 6	SANTA ROSA	Q 785,636.14	56 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ.AMILCAR BARILLAS	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	43.85%	
209		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PALMAR, CASILLAS, SANTA ROSA	NO APLICA		SANTA ROSA	Q 786,620.65	186 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	35.04%	
210	JMF CONSTRUCTORA S.A.	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA	NO APLICA	GRUPO 18	JALAPA	Q 914,244.44	33 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. FLOR TORRES	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	26.56%	
211		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA CRUCITA, ALDEA EL PARAISO, JALAPA, JALAPA	NO APLICA		JALAPA	Q 914,244.44	151 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	30.38%	
212	JMF CONSTRUCTORA S.A.	EORM, CASERIO LAS VICTORIAS CANTON MARIAS MONTAÑAS, JUTIAPA, JUTIAPA	NO APLICA	GRUPO 19	JUTIAPA	Q 804,421.76	237 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MATIAS MORALES	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	29.15%	
213		EORM, ALDEA EL NANZA, MOYUTA, JUTIAPA	NO APLICA		JUTIAPA	Q 804,421.76	358 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	36.87%	
214		NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.205, ALDEA LAS LOMAS, MOYUTA, JUTIAPA	NO APLICA		JUTIAPA	Q 694,599.08	104 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	42.89%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/ GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
215	CONSTRUYIAS	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETÉN	NO APLICA	GRUPO 14	PETÉN	Q 753,249.00	598 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE ORELLANA	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	50.46%	
216		EOUN No.1 PROFA. CARLOTA WONG DE RUIZ, BARRIO LA REFORMA, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA			Q 1,451,193.44	397 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	89.98%	
217		INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION BASICA, 16 AVENIDA 9-51 BARRIO TAMARINDAL ZONA 1, ZACAPA, ZACAPA.	NO APLICA			Q 1,549,791.54	413 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	88.40%	
218	V&C	EORM ALDEA EL TRAPICHE, ALDEA EL TRAPICHE, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA	GRUPO 15	ZACAPA	Q 888,766.32	203 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. EDWIN BARRIOS	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	89.97%	
219		EODP "PEDRO NUFIO", BARRIO LA LADRILLERA, ZONA 3, ZACAPA, ZACAPA	NO APLICA			Q 644,342.80	102 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	94.36%	
220		EORM, COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA.	NO APLICA			Q 415,888.95	801 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	100.00%	
221		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA VEGA LARGA II, PURULHA, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 712,530.00	115 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	0.00%	
222		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO MONTE BLANCO, PURULHA, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 1,241,289.00	228 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	88.16%	
223	CONSTRUYIAS	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PANZAL, JALAJUTE, PURULHA, BAJA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 12	BAJA VERAPAZ	Q 818,279.00	70 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE PAREDES	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	90.11%	
224		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO NUEVA GLORIA, PURULHA, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 818,279.00	727 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	92.12%	
225		REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD SACSAMANI PANALBARDA, PURULHA, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 712,530.00	68 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	0.00%	
226		REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, CASERIO LOS BALSAMOS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	NO APLICA			Q 1,112,786.00	87 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	89.87%	
227		REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	NO APLICA			Q 506,501.58	660 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	89.98%	
228	L&S CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	REMOZAMIENTO CEIN - PANI - ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	NO APLICA	GRUPO 2	EL PROGRESO	Q 418,957.59	424 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR VALDEZ	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	89.84%	
229		REMOZAMIENTO EODP, COLONIA PLAN INTERNACIONAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	NO APLICA			Q 861,633.70	80 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	68.95%	
230		REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, ALDEA EL AGUAJE, SANSARE, EL PROGRESO	NO APLICA			Q 727,951.40	135 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	10.53%	
231		REMOZAMIENTO TIPO FEDERACION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	NO APLICA			Q 1,677,838.43	13 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	70.32%	
232	CONSTRUCTORA GTS.	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	NO APLICA	GRUPO 1	EL PROGRESO	Q 792,727.64	62 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. NADIA MIRANDA	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	89.56%	
233		REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, ALDEA EL MORAL, MORAZÁN, EL PROGRESO	NO APLICA			Q 588,761.12	78 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	86.45%	
234		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL MRRADOR, MORAZÁN, EL PROGRESO	NO APLICA			Q 272,392.58	38 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	89.58%	
235	CONSTRUCTORA CODIPLA	REMOZAMIENTO EORM "ALICIA ROJAS DE PALACIOS", ALDEA EL CARREZAL NO. 2, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NO APLICA	GRUPO 7	HUEHUETENANGO	Q 957,743.03	120 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. HECTOR MUÑOZ	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	52.07%	
236		REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD ZACUMA II ALDEA CAMBOTE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NO APLICA			Q 846,804.65	19 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	50.36%	
237		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LAS BALAS, GUALAN, ZACAPA	NO APLICA			Q 820,227.39	57 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	56.31%	
238	CONSTRUCTORA CODIPLA	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BELLA VISTA, GUALAN, ZACAPA	NO APLICA	GRUPO 16	ZACAPA	Q 812,991.43	81 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MATTIAS MORALES	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	33.48%	
239		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PARAISO, HUITE, ZACAPA	NO APLICA			Q 914,653.02	45 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	45.05%	
240		REMOZAMIENTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO "NUFED" NO. 658, ALDEA SANJACQUE, SAN JORGE, ZACAPA	NO APLICA			Q 1,481,457.61	31 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	76.29%	
241	EMPRESA MERCANTIL ALFA CONSTRUCCIONES	REMOZAMIENTO EORM ALDEA SANJACQUE, SAN JORGE, ZACAPA	NO APLICA	GRUPO 5	ESCUINTLA	Q 990,598.36	14 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. NADIA MIRANDA	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	85.33%	
242		REMOZAMIENTO EORM, BARRIO LA LIBERTAD, JOYABAJ, QUICHE	NO APLICA			Q 1,254,917.39	56 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	74.18%	
243	CONSTRUCTORA CODIPLA	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LAS MORITAS, PACHALLIM, QUICHE	NO APLICA	GRUPO 8	QUICHE	Q 644,715.37	48 ESTUDIANTES	90 DIAS	ING. MARIO GARCIA	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	81.65%	
244		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA VEGA DEL MUERTO, CANILLÁ, QUICHE	NO APLICA			Q 685,040.73	37 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	81.40%	
245		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA XONCA, NEBAJ, QUICHE	NO APLICA			Q 880,680.56	22 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	68.60%	
246		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CALÁ, CHICAMAN, QUICHE	NO APLICA			Q 639,809.71	57 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	5.47%	

No.	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	No. CONTRATO/ GRUPO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES	CONTENIDO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
247	INNOVACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION ISC	EORM, CASERIO EL ROSARIO ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	NO APLICA	GRUPO 3	CHIMALTENANGO	Q 888,618.23	178 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JORGE RAMIREZ	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	79.58%	
248		GRUPO 3: EORM DE AMPLIACION CENTRO AMERICA, 6A AVENIDA 14-376, ZONA 1, LA ALAMEDA, SECTOR 'A', CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	NO APLICA			Q 1,089,331.52	96 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	87.81%	
249		GRUPO 3: EORM, CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA CHORTALUN, SAN MARTIN JELOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	NO APLICA			Q 790,753.92	678 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	66.48%	
250	CONSTRUCCION Y TRASPORTES ESPIBA	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CABRERA SECTOR II ALDEA IXCHEL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 10	BAJA VERAPAZ	Q 678,604.20	498 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. VICTOR SANDOVAL	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	95.60%	
251		REMOZAMIENTO EORM, ELUFEMIA CORDOVA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 981,097.05	515 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	40.67%	
252		REMOZAMIENTO EORM, CASERIO TRAPICHE VIEJO, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 807,423.75	625 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	63.17%	
253	CONSTRUCCION Y TRASPORTES ESPIBA	GRUPO 11: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL ASTILLERO, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 11	BAJA VERAPAZ	Q 790,335.97	786 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. JAIME ROSALES	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	89.55%	
254		GRUPO 11: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LOS LIMONES, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 537,441.11	433 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	89.93%	
255		GRUPO 11: REMOZAMIENTO EOPF ANEXA A EOPM NO. 1, BARRIO ABAJO, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 723,167.18		90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	89.92%	
256	CORPORACION EMPRESARIAL C&S S.A.	REMOZAMIENTO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA LLANO LARGO, SALAMA, BAJA VERAPAZ	NO APLICA	GRUPO 9	BAJA VERAPAZ	Q 863,002.79	187 ESTUDIANTES	90 DIAS	ARQ. AMILCAR BARILLAS	REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	85.48%	
257		REMOZAMIENTO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA DOLORES, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 123,411.00	187 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	82.05%	
258		REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA CHIRRRUM, RABINAL, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 614,468.61	173 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	80.66%	
259		REMOZAMIENTO EODP MUNDO MAGICO, 3A, CALLE 1-77, ZONA 1, RABINAL, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 1,030,882.84	90 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	76.26%	
260		REMOZAMIENTO EORM, ALDEA PATZUON, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	NO APLICA			Q 1,272,382.29	289 ESTUDIANTES	90 DIAS		REMOZAMIENTO	REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INFLUENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA.	EJECUCION	78.67%	