

**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

Artículo 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Decentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, aseguradas de la ejecución de los programas y proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como beneficiaria, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para presentarse en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Vedo. Gab. 509-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un seguimiento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Reporte: 2014  
 Mes a Reportar: Agosto  
 Entidad: CV  
 Unidad Ejecutora: UCE  
 Préstamo: MD-2010/0100  
 Código Presupuesto: 32-4402-0-008

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

I.1 Componente al que se aplica	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes		II.5 Avance Financiero al Mes	II.6 Medios de Verificación		
			Índice	Cumulado				
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de equipos de refrigeración	M <sup>2</sup>	491	250.05	Q. 1,866,979.77	Q. 884,627.21	51.63%	Expediente de pago de estimaciones
	Reposición de equipos de ventilación	M <sup>2</sup>	12,033	1,078.54	Q. 76,310,000.20	Q. 3,046,533.34	31.20%	Expediente de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Reposición de equipos de calefacción	M <sup>2</sup>	2,853	380.42	Q. 6,153,332.43	Q. -	0.00%	Expediente de pago de estimaciones
	Reposición de equipos de ventilación	M <sup>2</sup>	287	16.26	Q. 746,931.62	Q. -	0.00%	Expediente de pago de estimaciones
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Servicios de apoyo a la reconstrucción	Evento	6	14	Q. 4,515,000.00	Q. 2,372,603.23	52.60%	CUR de pago
	Comisión de tierra y servicio	Evento	6	16	Q. 185,508.00	Q. 31,489.00	17.53%	CUR de pago
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Intervención de 613 unidades educativas con 285600 metros cuadrados por el turno 2º	Establecimientos Educativos	63	63	Q. 4,373,421.00	Q. 4,373,421.00	100.00%	Informe final de supervisión. Estos proyectos no requieren SRIJ por ser reparaciones menores

**III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1 Componente al que se aplica	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) * 100%	417	437	246	63	Informe de finalización de trabajos por el Supervisor	n/a
	Diseños aprobados	(diseños aprobados) / (diseños totales) * 100%	21	21	21	21	Expedientes de planos y presupuestos	n/a

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente el que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2017	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Efectuado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Adicionales
Mantenimiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interveniadas	Escuelas intervenidas / (escuelas totales) * 25.6 %	447	447	245	63	Informe de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

RECURSIVO COMPARATIVO

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física	Ejecución Financiera		
20 % de avance promedio en proyectos de Diseño, Planeación y Reconstrucción de Infraestructuras Educativas	7,210,396.00	Variación % Física	35%
IV.7 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	62%
Ejecución Física	Ejecución Financiera		
22.8 % de avance promedio en proyectos de Diseño, Planeación y Reconstrucción de Infraestructuras Educativas	11,795,174.36		

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Se ha finalizado la ejecución de los renglones contratados de 58 establecimientos educativos del componente de funcionamiento (reparaciones menores), incluyendo los trabajos adicionales.

Se completó el diseño de los primeros grupos del componente de inversión del programa y se inició la ejecución de trabajos de obra.

IV.3 Alertas

En el caso de los trabajos de inversión, es probable que la manutención de las llamas pueda provocar inconvenientes en el traslado de materiales y en el ritmo normal de ejecución.

  
 Maziel Ivonne Arangu  
 Directora  
 Unidad de Construcción de Edificios  
 Del Estado -UCEE -  
 Ministerio de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

  
 Rubén Eduardo Mejía Linares  
 Viceministro de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda