

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 28.05%	447	246	246	69	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN


Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se ha finalizado la ejecución 70 establecimientos educativos, 64 del componente de funcionamiento (reparaciones menores) y 6 de Obras de Inversión. Actualmente 35 Establecimientos se ejecutan en un avance promedio del 44.38%. Se dio inicio al proceso de recepción de obras del Grupo de Funcionamiento. 76 establecimientos se encuentran en sus respectivas etapas de diseño. 11 tendrán que reiniciar procesos de adjudicación y 67 están pendientes de adjudicar, para un total de 259 proyectos.	
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q	23,374,141.93		
46.50%	18.36%	Variación % Física	14.77%		
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q	34,885,409.84	El Manual Operativo de Emergencia (MOE) fue ampliado preliminarmente hasta el primer trimestre del 2015, lo que implica acelerar los procesos de adjudicación y contratación de los Grupos de Inversión 6 y 7, que implican 67 establecimientos. Según el Departamento Financiero de la UCP para el se tiene un déficit presupuestario de aproximadamente 130 millones de quetzales, para cumplir con todos los compromisos del Programa Préstamo.	
53.37%	35.87%	Variación % Financiera	49.25%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reparación y Reconstrucción de Establecimientos Educativos


 Firma Elaborado Por

Licda. Ivon Sofía Bocanegra Cuellar
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda.


 Firma Aprobado Por

Rubén Eduardo Mejía Linares
 Viceministro de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda