

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Acclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 28.46%	447	246	246	70	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV BALANCE DE LA GESTIÓN


Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance Se ha finalizado la ejecución 70 establecimientos educativos, 64 del componente de funcionamiento (reparaciones menores) y 6 de Obras de Inversión. Actualmente 89 Establecimientos se ejecutan en un avance promedio del 34%. 22 aún se encuentran en fase de diseño. Se dio inicio al proceso de recepción de obras del Grupo de Funcionamiento. 11 tendrán que reiniciar procesos de adjudicación y 67 están pendientes de adjudicar, para un total de 259 proyectos.	
EJECUCION FISICA /1	EJECUCION FINANCIERA	Q762,056.00			
9.76%	0.69%	Variación % Fisica	31.99%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	132%		
EJECUCION FISICA /1	EJECUCION FINANCIERA	Q1,762,881.00		Del Manual Operativo de Emergencia (MOE) su vigencia concluyó el 31 de marzo pasado; esto implica que los procesos de adjudicación y contratación de los Grupos de Inversión pendientes llevaran un tiempo mayor según la políticas de adquisiciones del BID.	
12.88%	1.60%				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos



Licda. Ivon Sofía Bocanegra Cuellar
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda



Viviana Lozano
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda