

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: MAYO
 Entidad: DYE
 Unidad Ejecutora: UGEE
 Préstamo: BID 2016/OC-GU
 Crédito Precomprado: 52 002 0308
 Fecha de suscripción: 25/02/2009
 Fecha de último desembolso: 27/08/2018

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal:		2013																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de escuelas de PREPRIMARIA	Unid. Med.		287,786.80	13/05/2013	31/12/2013							287,786.80	287,786.80	100.0%			287,786.80	100%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.		13,255,615.01	13/05/2013	31/12/2013							13,255,615.01	13,255,615.01	100.0%			13,255,615.01	100%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	Unid. Med.		1,034,607.60	13/05/2013	31/12/2013							1,034,607.60	1,034,607.60	100.0%			1,034,607.60	100%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	Unid. Med.													0.0%				0%	
Mejoramiento Inf	Gastos de Administración	Eventos		2,372,912.72	13/05/2013	31/12/2013							2,372,912.72	2,372,912.72	100.0%			2,372,912.72	100%	
Ejercicio Fiscal:		2014																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de escuelas de PREPRIMARIA	Unid. Med.		2,031,282.62	2/01/2014	31/12/2014							2,031,282.62	2,031,282.62	100.0%			2,031,282.62	100%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.		22,843,003.03	2/01/2014	31/12/2014							22,843,003.03	22,843,003.03	100.0%			22,843,003.03	100%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	Unid. Med.		4,714,221.46	2/01/2014	31/12/2014							4,714,221.46	4,714,221.46	100.0%			4,714,221.46	100%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	Unid. Med.		34,545.00	2/01/2014	31/12/2014							34,545.00	34,545.00	100.0%			34,545.00	100%	
Mejoramiento Inf	Gastos de Administración	Eventos		5,262,357.73	2/01/2014	31/12/2014							5,262,357.73	5,262,357.73	100.0%			5,262,357.73	100%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: MAYO
 Entidad: CIV
 Unidad Ejecutora: UGEE
 Préstamo: BID 2016/OC-GU
 Crédito Presupuesto: 52-002-038
 Fecha de suscripción: 25/02/2009
 Fecha de último desembolso: 27/08/2018

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal:		2015																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de escuelas de PREPRIMARIA	Unid. Med.		842,667.77	2/01/2015	31/12/2015							842,667.77	842,667.77	100.0%			842,667.77	100%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.		59,141,649.29	2/01/2015	31/12/2015							59,141,649.29	59,141,649.29	100.0%			59,141,649.29	100%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	Unid. Med.		11,915,845.69	2/01/2015	31/12/2015							11,915,845.69	11,915,845.69	100.0%			11,915,845.69	100%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	Unid. Med.		971,744.05	2/01/2015	31/12/2015							971,744.05	971,744.05	100.0%			971,744.05	100%	
Mejoramiento Infr	Gastos de Administración	Eventos		4,906,937.90	2/01/2015	31/12/2015							4,906,937.90	4,906,937.90	100.0%			4,906,937.90	100%	
Ejercicio Fiscal:		2016																		
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Línea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de escuelas de PREPRIMARIA	Unid. Med.	126	173,353.00	1/01/2016	31/12/2016			126	126	100.0%	173,353.00	69,599.30	40.1%	126	100.0%	69,599.30	40%		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.	3832	24,691,733.00	1/01/2016	31/12/2016			3832	3832	100.0%	24,975,001.00	10,564,899.70	42.3%	3832	100.0%	10,564,899.70	42%		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	Unid. Med.	0	96,613.00	1/01/2016	31/12/2016			0	0	0.0%	96,613.00	53,399.97	55.3%	0	0.0%	53,399.97	55%		
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	Unid. Med.	567	4,833,020.00	1/01/2016	31/12/2016			567	567	100.0%	4,549,752.00	604,102.06	13.3%	567	100.0%	604,102.06	13%		
Mejoramiento Infr	Gastos de Administración	Eventos	12	8,013,281.00	1/01/2016	31/12/2016			12	12	100.0%	8,013,281.00	879,762.20	11.0%	12	100.0%	879,762.20	11%		

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
 Mes a Reportar: MAYO
 Entidad: DIV
 Unidad Ejecutora: UCCE
 Préstamo: BID 2018/OC-GU
 Crédito Preconstituido: 52 002 038
 Fecha de suscripción: 25/02/2009
 Fecha de último desembolso: 27/08/2018

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal:		2017																	
II.1. Componente	II.2. Descripción Meta	II.3. Unidad de Medida	II.4. Linea Base de Metas		II.5. Fechas de Planificación Línea Base Según		II.6. Fechas Vigentes Según Prorrogas o Ampliaciones		II.7. Avance Físico al Año			II.8. Avance Financiero al Año			II.9. Avance Físico Acumulado		II.10. Avance Financiero Acumulado		II.11. Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual*	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de escuelas de PREPRIMARIA	Unid. Med.	194	870,698.00	1/01/2017	31/12/2017			194	28	14.4%	870,698.00	74,843.39	8.6%	28	14.4%	74,843.39	9%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de escuelas de PRIMARIA	Unid. Med.	28464	96,721,427.00	1/01/2017	31/12/2017			28464	2629	9.2%	96,721,427.00	1,774,009.35	1.8%	2629	9.2%	1,774,009.35	2%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de educación BÁSICA	Unid. Med.	1979	4,445,340.00	1/01/2017	31/12/2017			1979		0.0%	4,445,340.00		0.0%	0	0.0%	-	0%	
Mejoramiento Infraestructura	Reposición de establecimientos de educación DIVERSIFICADA	Unid. Med.	696	2,188,700.00	1/01/2017	31/12/2017			696		0.0%	2,188,700.00		0.0%	0	0.0%	-	0%	
Mejoramiento Infraestructura	Gastos de Administración	Eventos	18	50,000,000.00	1/01/2017	31/12/2017			18	8	44.4%	8,000,000.00	1,192,457.75	14.9%	8	44.4%	1,192,457.75	15%	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

** % de ejecución física y financiera respecto a la línea base.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por (Maxima Autoridad)