

III - INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 48.41%	447	246	157	76	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV - BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Se ha finalizado la ejecución 76 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 13 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción de obras del Grupo de Funcionamiento. Actualmente 77 Establecimientos se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 49.69%. Sin embargo, se iniciaron procesos de rescisión contractual, que implicará la reducción de las metas para el presente ejercicio, el cual al finiquitarse, podrá otorgar el nuevo universo viable.	
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q12,466,565.92			
20.24%	8.78%	Variación % Física	12%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES					
EJECUCIÓN FÍSICA /1	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q27,877,621.92		Sigue vigente la necesidad de ampliación de plazo para desembolsos, a vencerse en abril 2016. Debido a los retrasos en los procesos de ejecución física, que darán lugar a liquidaciones en el ejercicio 2016, dado que algunas ampliaciones contractuales están siendo aplazadas a finales del 2015.	
22.74%	19.09%	Variación % Financiera	118%		

* Se ajustó el vigente 2015 a los contratos con viabilidad de ejecución durante el presente periodo fiscal. Pasando de 177 a 157 proyectos.

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos

Licda. *[Firma]* María Medina
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

[Firma]
 Firma Autorizado Por

Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

