

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2012	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Intervenidas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 66.88%	447	246	157	105	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a
IV BALANCE DE LA GESTIÓN								
Recuento comparativo			IV.2 Valoración Balance					
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			Se ha finalizado la ejecución 105 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 42 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción un primer Grupo de Obras de Inversión y se dio inicio al proceso de Liquidación de las de Funcionamiento. Actualmente 49 Establecimientos de Inversión se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 71.4%. Se hacen los esfuerzos institucionales posibles para reducir al mínimo el número de proyectos de arrastre para el ejercicio 2016.					
REGION FISICA		REGION FINANCIERA	Q47,840,470.57					
38.99%	44.24%	Variación % Física	17.56%					
IV.2 GESTIÓN AL MES			Variación % Financiera		20.27%			
REGION FISICA		REGION FINANCIERA	Q77,685,968.20					
45.84%	53.21%			IV.3 Alertivos				
			En reunión Interinstitucional de revisión de cartera recién pasada, se abordó el tema de la prórroga del límite de desembolsos a vencerse en abril 2016, sobre la cual se estará estableciendo un protocolo específico. Este particular será una de las acciones prioritarias para el inicio del Ejercicio Presupuestario 2016. Muy importante resaltar que dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, aprobado y publicado a finales de 2015, el espacio específico que debió aprobarse para el BID-2018 no se incluyó a pesar de que se gestionó en forma adecuada y oportuna. Solo figura como ejecutor el Ministerio de Educación con espacio disponible para el 2016, más no así el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda. Esta contingencia de la cual desconocemos su origen, deja sin respaldo presupuestario las acciones del Subprograma para el próximo ejercicio fiscal.					

/1 de avance promedio en proyectos de Diseño, Reposición y Reconstrucción de Establecimientos Educativos


 Lidia Clara María Medina
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda


 Firma Aprobado Por
 Vivian Lemus
 Viceministra de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda