


III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA								
III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	Avance del mes					
			III.4. Línea Base Año 2012	III.5. Inicio (Año)	III.6. Vigente (Año)	III.7. Ejecutado	III.8. Medios de verificación	III.9. Notas Aclaratorias
Mejoramiento Infraestructura Escolar	Escuelas Totales Interventadas	(escuelas intervenidas) / (escuelas totales) = 0%	447	245	52	0	Informes de finalización de trabajos por la Supervisión	n/a

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo		IV.2. Valoración Balance		
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		Se ha finalizado la ejecución 105 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 42 de Inversión). Se dio inicio al proceso de recepción un primer Grupo de Obras de Inversión y se dio inicio al proceso de Liquidación de las de Funcionamiento. Actualmente 49 Establecimientos de Inversión se encuentran ejecutándose en un avance promedio del 71.4%. Se hacen los esfuerzos institucionales posibles para reducir al mínimo el número de proyectos de arrastre para el ejercicio 2016.		
EJECUCIÓN FÍSICA %	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q95,876.50		
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	
IV.2. GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	0.00%	
EJECUCIÓN FÍSICA %	EJECUCIÓN FINANCIERA	Q0.00	IV.3. Alertivos	
0.00%	0.00%	En reunión interinstitucional en la segunda revisión de cartera del 2015, se abordó la prórroga del límite de desembolsos que vence el 26 de abril 2016, por lo cual el protocolo institucional para la prolongación de dicho plazo está actualmente en la instancia del MINEDUC. Este particular continuará siendo una de las acciones prioritarias para el presente ejercicio 2016. Dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, aprobado y publicado a finales de 2015, no se incluyó el que fue formulado para el Sub programa BID-2018 en ésta UCEE, a pesar de que se gestionó en forma adecuada y oportuna. Al respecto, producto de las gestiones iniciadas por la Dirección de esta Unidad y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se confirmó la posibilidad de obtener espacio presupuestario en el INE para inversión por un monto en vías de determinarse, previa opinión y prioridades definidas por el MINFIN, quienes nos dictarán las acciones a realizar.		


 Firma Elaborado Por
Licda. Clara María Medina
 Directora
 Unidad de Construcción de Edificios
 Del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda


 Firma Aprobado Por
José Luis Benito Ruiz
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

