

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance		
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		Se ha finalizado la ejecución 105 establecimientos educativos, (63 del componente de funcionamiento Reparaciones menores, y 42 de Inversión). Se continúa con el proceso de recepción de obras concluidas durante el ejercicio fiscal anterior. A finales del 2015, 49 Establecimientos de Inversión llegaron a un avance promedio del 71.4%. En la actualidad los proyectos se encuentran suspendidos por razones presupuestarias.		
EJECUCION FISICA /1	EJECUCION FINANCIERA	Q0.00		
0.00%	0.00%	Variación % Física	0.00%	
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	0.00%	
EJECUCION FISICA /1	EJECUCION FINANCIERA	Q0.00		
0.00%	0.00%	IV. 3 Alertivos		
<p>En reunión interinstitucional en la primera revisión de cartera del 2016, se abordó la prórroga del límite de desembolsos, la cual quedó confirmada por 32 meses a partir del 26/04/2016 hasta el 27/12/2018. Dada la ausencia de estructura presupuestaria para el Programa 96, al respecto, continúan las gestiones de espacio presupuestario para inversión por un monto en vías de determinarse, previa opinión y prioridades definidas por el MINFIN, quienes nos dictarán las acciones a realizar. De igual manera, luego de la transferencia y disponibilidad presupuestaria obtenida para funcionamiento, se inició el proceso de contratación del equipo base de la Unidad Coordinadora del Programa.</p>				

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por