



REF: Oficio-2.1-176-2024/alch

Guatemala, 16 de agosto de 2024

**Señora
Alejandra Setino Melgar
Unidad de Acceso a la Información Pública
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Presente**

Señora Setino:


Cordialmente me dirijo a usted para hacer referencia a su comunicado Ref: Oficio O. -1.0-58-2024 UIP/Is mediante el cual solicita el Plan Operativo Anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos.

En respuesta a su solicitud, adjunto los siguientes documentos:

1. Plan Operativo Anual 2024 (formato digital)
2. Reporte de Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes que fue generado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (formato impreso).

Esperando que dicha información sea de utilidad para su área, es grato suscribirme cordialmente de usted.

Atentamente,


**Licenciada Ana Lucía Chaperón Ixcoy
Servicios profesionales
Departamento de Planificación**

**Cc: Archivo
Adjunto: documentos indicados.**

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA -UIP-

RECIBIDO
21 AGO. 2024

VO BO.
Licda. Jackeline Choc
Subdirectora

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD EJECUTORA Igual a 206, ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA 1 DE 6
 FECHA 19/08/2024
 HORA : 11:47:53
 REPORTE: R06815611.rpt

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																	
Promedio de ejecución física por actividad:																	
Promedio ponderado de ejecución por programa:																	
TOTAL 00																	
14							CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
Promedio de ejecución física por actividad:																	
001	000						DIRECCION Y COORDINACION										
							1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	188.00	108.00	57.45	0.00	0.00		
							2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	117.00	117.00	108.00	92.31	0.00	0.00		
							3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10,354.00	21,845.00	21,845.00	100.00				
							4 Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	116.00	71.00	0.00	0.00	62.44			
Promedio de ejecución física por actividad:																	
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA*																
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
							297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
							131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	788.00	1.00	0.13				
							131648 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425.00	885.00	554.32	62.64				
							137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00				
							225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,687.00	0.00	0.00				
							225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SAL-AMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	454.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
							297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
							131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	788.00	1.00	0.13				
							131648 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425.00	885.00	554.32	62.64				
							137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00				
							225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,687.00	0.00	0.00				
							225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SAL-AMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	454.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
							297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
							131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	788.00	1.00	0.13				
							131648 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425.00	885.00	554.32	62.64				
							137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00				
							225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,687.00	0.00	0.00				
							225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SAL-AMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	454.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
							297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
							131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	788.00	1.00	0.13				
							131648 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425.00	885.00	554.32	62.64				
							137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00				
							225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,687.00	0.00	0.00				
							225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SAL-AMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	454.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
							297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
							131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	788.00	1.00	0.13				
							131648 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425.00	885.00	554.32	62.64				
							137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00				
							225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,687.00	0.00	0.00				
							225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SAL-AMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	454.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
							297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
							131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	788.00	1.00	0.13				
							131648 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425.00	885.00	554.32	62.64				
							137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00				
							225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,687.00	0.00	0.00				
							225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SAL-AMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	454.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
							297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
							131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	788.00	1.00	0.13				
							131648 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425.00	885.00	554.32	62.64				
							137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00				
							225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,687.00	0.00	0.00				
							225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SAL-AMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	454.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA										
							297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
							131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS, CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	788.00	1.00	0.13				
							131648 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425.00	885.00	554.32	62.64				
							137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00				
							225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,687.00	0.00	0.00				
							225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SAL-AMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	454.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:																	
000	001																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 6
 FECHA 19/08/2024
 HORA : 11:47:53
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 206, ENTIDAD Igual a 111300013

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
225703					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	950.00	669.00	457.00	68.31					
225705					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1,116.00	1,116.00	1.00	0.09					
225711					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690.00	0.00	0.00	0.00					
241817					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,603.00	703.00	257.40	36.61					
242567					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1,913.00	0.00	0.00	0.00					
284279					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3,406.00	2,315.00	198.12	8.56					
285077					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ Promedio de ejecución física por actividad:	285077	METRO CUADRADO	397.00	669.00	82.19	12.29	15.72	1,199,995.00	9,373,085.00	3,660,322.81	39.05
000 003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
131294					REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424.00	0.00	0.00	0.00					
281856					CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TEPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1,896.00	0.00	0.00	0.00					
299129					MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESQUINTLA Promedio de ejecución física por actividad:	299129	METRO CUADRADO	0.00	2,678.00	2,678.00	100.00	33.33	6,820,025.00	6,511,826.00	3,016,247.78	46.32
000 004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
225692					MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1,059.00	1,303.00	688.26	52.82					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 6
 FECHA 19/08/2024
 HORA : 11:47:53
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 206, ENTIDAD Igual a 11130013
 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
225693							MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO	225693	METRO	422.00	274.00	274.00	100.00				
							INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS		CUADRADO								
225704							MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO	225704	METRO	467.00	282.00	282.00	100.00				
							INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU		CUADRADO								
							Promedio de ejecución física por actividad:						84.27				
000	005						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							41,482,850.00	22,000,000.00	0.00	0.00
209009							CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO	6,009.00	0.00	0.00	0.00				
209034							CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO	1,416.00	0.00	0.00	0.00				
263507							CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO	18,125.00	971.00	0.00	0.00				
278966							CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO	18,125.00	0.00	0.00	0.00				
278970							CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO	18,125.00	0.00	0.00	0.00				
278971							CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO	18,125.00	0.00	0.00	0.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	006						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							77,572,564.00	54,039,419.00	23,674,873.74	43.09
279055							CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO	4,558.00	946.00	946.00	100.00				
279057							CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO	7,488.00	2,425.00	0.00	0.00				
279058							CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO	8,316.00	0.00	0.00	0.00				
279059							CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO	7,482.00	2,573.00	1,792.97	69.68				
279060							CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				
279061							CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO	3,127.00	0.00	0.00	0.00				
279064							CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO	8,131.00	643.00	0.00	0.00				
294993							CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO	7,487.00	1,974.00	1,699.75	86.11				
							Promedio de ejecución física por actividad:						28.42				
002							CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							20,825,028.00	20,825,028.00	3,533,031.26	16.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 6
 FECHA 19/08/2024
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 206, ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO:	2024	PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
						INICIAL	VIGENTE	EJEC	% E/EJ	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% E/EJ
Promedio de ejecución física por actividad:														
000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20,825,028.00	20,825,028.00	5,533,031.26	16.97
		61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
		224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	828.00	821.00	618.63	75.35					
		227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	193.00	194.00	0.00	0.00					
		244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	0.00	656.00	174.60	26.62					
		261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	474.00	519.00	199.09	38.36					
		617551301	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	6.00	3,649.00	2,554.30	70.00	23.37	432,970.00	432,970.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:														
003			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							0.00	432,970.00	432,970.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:														
000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION			124.00	124.00	0.00	0.00	0.00				
		265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO									
Promedio de ejecución física por actividad:														
004			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:														
000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES			6,608.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	6,608.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:														
000	002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARITIMOS			10,571.00	10,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		297188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	297188	METRO CUADRADO	0.00	10,571.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 6
 FECHA 19/08/2024
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 206, ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO:	2024	PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
						INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
01			MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)			77,861,917.00	77,861,917.00	7,037,821.60	9.04	77,861,917.00	77,861,917.00	7,037,821.60	9.04
			Promedio de ejecución física por actividad:			0.00							
001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA			77,861,917.00	77,861,917.00	7,037,821.60	9.04	77,861,917.00	77,861,917.00	7,037,821.60	9.04
			Promedio de ejecución física por actividad:			0.00							
000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			77,861,917.00	77,861,917.00	7,037,821.60	9.04	77,861,917.00	77,861,917.00	7,037,821.60	9.04
			Promedio de ejecución física por actividad:			0.00							
279052			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	10,085.00	7,635.00	406.40	5.32				
279063			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	8,452.00	5,245.00	44.83	0.85				
279066			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	8,103.00	3,765.00	1,416.44	37.62				
287625			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	9,159.00	5,601.00	181.03	3.23				
			Promedio de ejecución física por actividad:			11.76							
			Promedio ponderado de ejecución por programa:			47.83							
			TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA			95,966.00	37,568.33			764,303,958.00	250,760,132.00	76,312,052.41	30.43
94			ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
			Promedio de ejecución física por actividad:			0.00							
11			ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										
			Promedio de ejecución física por actividad:			0.00							
001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
			1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	27.00	0.00	0.00				
			3 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	27.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:			0.00							
14			ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE										
			Promedio de ejecución física por actividad:			0.00							
001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
			1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:			0.00							
			TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA			330,985.00	330,985.00	0.00	0.00	330,985.00	330,985.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analfítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 6
 FECHA 19/08/2024
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 206, ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO					
										INICIAL	VICENTE	EJEC	%EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VICENTE	EJEC	%EJEC
							2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Prestión		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:											
15							Promedio de ejecución física por actividad:											
							ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC											
							Promedio de ejecución física por actividad:											
001	000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA		DOCUMENTO	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,221.00	0.00	0.00
							1 intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia											
							2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,221.00	0.00	0.00
							Promedio de ejecución física por actividad:											
16							ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS Y EFECTOS CAUSADOS POR EL ALTO ÍNDICE DE LLUVIAS Y SATURACIÓN ACTUAL DE LOS SUELOS EN EL TERRITORIO NACIONAL (DG 2-2024)											
							Promedio de ejecución física por actividad:											
							Promedio de ejecución física por actividad:											
001	000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS Y EFECTOS CAUSADOS POR EL ALTO ÍNDICE DE LLUVIAS Y SATURACIÓN ACTUAL DE LOS SUELOS EN EL TERRITORIO NACIONAL (DG 2-2024)		DOCUMENTO	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
							1 Intervenciones realizadas para la atención de daños y efectos causados por el alto índice de lluvias y saturación actual de los suelos en el territorio nacional (DG 2-2024)											
							2 Intervenciones realizadas para la atención de daños y efectos causados por el alto índice de lluvias y saturación actual de los suelos en el territorio nacional (DG 2-2024)		DOCUMENTO	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
							Promedio de ejecución física por actividad:											
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS			96,126.00	37,568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35,908,161.00	1,451,876.30	4.04
							Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				300.43							